



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

**Δροσιά, 23 - 4 -2019**  
**Αρ. Πρωτ: - 17219 -**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”**

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ. 333/2017 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
- (2) Η υπ' αριθμ. 266/2017 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2018
- (3) Η υπ' αριθμ. 3444/26-1-2018 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 154.262,73 € με το Φ.Π.Α. (24%).
- (4) Η υπ' αριθμ. 16517/17-4-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
- (5) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 26-1-2018 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 3444 Σύμβαση ποσού 124.405,43€ πλέον ΦΠΑ 29.857,30€, συνολικής δαπάνης 154.262,73€.
2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 14002/2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-1-2019.
4. Με την υπ' αριθμ. 549/2018 Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος

παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 45.569,23€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 199.831,96 € (με Φ.Π.Α 24%)

5. Με την υπ'αριθμ. 3419/11-1-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2019
6. Με την υπ'αριθμ. 147/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-4-2019.
7. Με την υπ'αριθμ. 16517/17-4-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 26-10-2019, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις), των αδειών των εργαζομένων κατά τις περιόδους των διακοπών-εορτών αλλά και των τεχνικών δυσκολιών λόγω του βραχάδους υπεδάφους.
8. Έως 16-4-2019 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 75.085,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 37,6% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης ενώ το φυσικό αντικείμενο έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εισήγησης είναι περίπου 41%.

#### Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 26-10-2019, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο.
2. Προτείνει η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των έξι (6) μηνών να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

#### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 26-10-2019 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Υποδομών & Χωροταξίας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
Το (4) σχετικό

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΔΡΟΣΙΑ, ...-...-2019**

**ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**