



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 25-6-2021
Αρ. Πρωτ: 20749

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου από τον Κ.Α. 15.7326.0010.
2. Εκτελέστηκε με την υπ' αριθμ. 174/2010 μελέτη, που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού 835.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
3. Με την υπ' αριθμ. 133/2010 Απ. Κοιν. Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου.
4. Με την υπ' αριθμ. 165/2010 Απ. Κοιν. Συμβουλίου Σταμάτας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε στον εργολάβο δημοσίων έργων ΙΑΣΩΝΑ ΓΚΑΖΙΑΝΗ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,18%.
5. Η υπ' αριθμ. 35290/14-11-2010 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση είχε συνολικό συμβατικό τίμημα 466.135,79€ με ΦΠΑ (23%). Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 14-3-2011.
6. Λόγω της συνένωσης των δήμων στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου και έως την οργάνωση των υπηρεσιών του, υπήρξε καθυστέρηση έναρξης του έργου.
7. Με το από 15-11-2011 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Μαρία Σπυροπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Τ.Υ. του Δήμου.
8. Στις 2-12-2011 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο οποίο καταληκτική ημερομηνία του έργου ήταν η 14-3-2012. Με την υπ' αριθμ. 169/12 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά πενήντα (50) ημέρες (από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ανάδοχο), ήτοι έως τις 18-9-2012.

9. Για το έργο συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εργασιών, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις 169/12 και 261/12 ΑΔΣ Διονύσου.
10. Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 18-9-2012 εντός της συνολικής προθεσμίας του έργου και εκδόθηκε η από 5-10-2012 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
11. Στις 6-11-2012 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
12. Υπογράφηκαν οι 1 έως 3 λογαριασμοί της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη του έργου ήταν 300.450,31€ (με ΦΠΑ 23%).
13. Με την υπ' αριθ 445/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου συστάθηκε η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 17-6-2021 Πρωτόκολλο προσωρινής και Οριστικής παραλαβής,

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ**».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 17-6-2021 πρωτόκολλο

Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής

Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Τεχνικών Υπηρεσιών & Ενεργειακής
Αναβάθμισης

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Αρχείο Τ.Υ.
2. Φακ. Εισηγήσεων
3. Φακ. Έργου (Νίκα)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, / /2021

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ