



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά, 21 - 2 -2020  
Αρ. Πρωτ: - 5083 -

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”**

Σχετ:

- (1) Η υπ’ αριθμ. 745/2018 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019
- (2) Η υπ’ αριθμ. 839/2018 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2019
- (3) Η υπ’ αριθμ. 3444/26-1-2018 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 154.262,73 € με το Φ.Π.Α. (24%).
- (4) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- (5) Το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4623/19 σύμφωνα με το οποίο η οικονομική Επιτροπή – μεταξύ άλλων – “ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση”.

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 26-1-2018 υπεγράφη η υπ’αριθμ. 3444 Σύμβαση ποσού 124.405,43€ πλέον ΦΠΑ 29.857,30€, συνολικής δαπάνης 154.262,73€.
2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 14002/2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-1-2019.
4. Με την υπ’αριθμ. 549/2018 Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος

παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 45.569,23€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 199.831,96 € (με Φ.Π.Α 24%)

5. Με την υπ'αριθμ. 3419/11-1-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2019
6. Με την υπ'αριθμ. 147/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-4-2019.
7. Με την υπ'αριθμ. 16517/17-4-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 26-10-2019, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις), των αδειών των εργαζομένων κατά τις περιόδους των διακοπών-εορτών αλλά και των τεχνικών δυσκολιών λόγω του βραχέως υπεδάφους.
8. Με την υπ'αριθμ. 254/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-10-2019.
9. Με την υπ'αριθμ. 359/2019 Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 72.849,23€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 227.111,96 € (με Φ.Π.Α 24%)
10. Με την υπ'αριθμ. 352/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-2-2020
11. Έως 21-2-2020 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 167.890,47€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 74% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

#### Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την απρόβλεπτη καθυστέρηση που προέκυψε στις υπολειπόμενες εργασίες επί της Λ. Δροσιάς-Σταμάτας λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και απεργιακών κινητοποιήσεων
2. Το γεγονός ότι οι απρόβλεπτοι παράγοντες της καθυστέρησης παρουσιάστηκαν εντός του τελευταίου μηνός, οπότε δεν υποβλήθηκε εγκαίρως (ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας) αίτηση παράτασης του αναδόχου
3. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες θα εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη) στο εμπορικό κέντρο της Δ.Κ. Δροσιάς.
4. Την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία: *“Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)”*

#### Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία), ήτοι έως την 26-5-2020, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο.
2. Προτείνει η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 26-5-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Δροσιά, ...-...-2020

**ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ