



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά

Αγ. Στέφανος: 21 - 04 -2021
Αρ. Πρωτ: - 14132 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»

Σχετ:

- (1) Η υπ' αρ. 5081/2018 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου (ΑΑΥ 757-18.12.2018) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 150.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2018, με Κ.Α. 15.7336.0014.
- (2) Η με αρ. 510/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
- (3) Η με αρ. 301/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον «Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά».
- (4) Η υπ' αρ. πρωτ. 106880/27733/04-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχου νομιμότητας της με αρ. 301/2019 Απόφασης Ο.Ε.
- (5) Η υπ' αρ. πρωτ. 70566/25-11-2019 εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Δ. Αμαρουσίου για την νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού.
- (6) Η υπ' αριθμ. 9364/22-04-2020 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- (7) Η υπ' αριθμ. 218/2020 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (8) Η υπ' αριθμ. 211/2020 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 , όπως αναμορφώθηκε και ισχύει σήμερα.
- (9) Η υπ' αριθμ. 8551/18-03-2021 αίτηση του αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης.
- (10) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν4623/19, σύμφωνα με την οποία ορίζονται: Α. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο το οποίο έχει αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, και σύμφωνα με την: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η υπ' αρ. 27/2018 μελέτη, η οποία θεωρήθηκε αρμοδίως.
2. Με την υπ' αρ. 5081/2018 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου (ΑΑΥ 757-18.12.2018), εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 150.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2018, με Κ.Α. 15.7336.0014.

3. Με την απόφαση 510/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου, καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
4. Με την με αρ. 301/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον «Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά», με μέση έκπτωση 26% και οικονομικό αντικείμενο ποσού 179.032,25 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
5. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 221.999,99 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) υπογράφηκε τη 22.04.2020 (αρ. πρωτ. 9364). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 22.04.2021.
6. Σύμφωνα με την υπ' αρ. 27/2018 μελέτη του έργου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα, ο ανάδοχος θα πιστοποιήσει τον εγκατεστημένο χλοοτάπητα με τα υλικά πλήρωσής του σε συνεργασία με εγκεκριμένο εργαστήριο της διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, προκειμένου να λάβει σήμα πιστοποίησης (FIFA QUALITY), για το γήπεδο με δαπάνη του ιδίου.
7. Με την υπ' αριθμ. 8551/18-03-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα (70) μέρες, ήτοι έως τις 30-06-2021, εξαιτίας του ότι η επιβολή μέτρων περιορισμού των αεροπορικών μετακινήσεων λόγω COVID-19, δεν επέτρεψε στο προσωπικό του εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου της FIFA που έχει έδρα το εξωτερικό, να μεταβεί στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2021, όπως είχε κανονιστεί αρχικά από τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια της FIFA παγκοσμίως είναι 8 και όλα με έδρα το εξωτερικό.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

- (1) Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εβδομήντα (70) μέρες, ήτοι έως την 30-06-2021, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.
- (2) Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» κατά εβδομήντα (70) μέρες, έως την 30-06-2021, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Το υπ' αρ. (9) σχετικό.

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φάκ. Έργου
4. Φάκ. Εισηγήσεων Δ.Σ.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών και
Δημοτικών Έργων

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

