



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14^η/2024

Της 5ης Απριλίου 2024

Αριθ. Απόφασης 112

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809].

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 5 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8384/1-4-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, **παρόντων** της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου και των εξής τακτικών μελών: Δημητριάδη Σταμάτιου, Ουσταμπασιδή Σταύρου, Τσούκα Παναγιώτη, Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου, Φωτάκη Ιωάννη, αναπληρωματικών μελών: Νούση Λαμπρινή, Κομνηνάκη Γεωργίου και Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου), **απόντων** δε των τακτικών μελών κ.κ. Πέππας Αγγελικής & Κανακάρη Ευαγγελίας, αν και κλήθηκαν όπως ορίζεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 6ου θέματος: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809] και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 8166/29-3-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Υποδομών και Χωροταξίας κο Αλέξανδρο Κουκά, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1^{ης} Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Η υπ' αριθμ. 15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.
4. Η υπ' αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α.
5. Η υπ' αριθμ. 127/2016 απόφαση ΔΣ Διονύσου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
6. Ο Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων " όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Η υπ' αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου έγκρισης υποκατάστασης της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
8. Η υπ' αριθμ. 23756/12-07-2018 έγγραφό της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Ε. με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 18 μήνες, ήτοι έως 28-2-2020.

9. Η υπ' αριθμ. 630/2018 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου έως τις 28-2-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση".
10. Η υπ' αριθμ. 140/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 28-12-2020.
11. Η υπ' αριθμ. 557/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 28-9-2021
12. Η υπ' αριθμ. 426/2021 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα έξι (16) μήνες, ήτοι έως 28-1-2023 (οριακή προθεσμία)
13. Η υπ' αριθμ. 145/22 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου
14. Οι υπ' αριθμ. 34312/4-11-22 και 2676/25-1-2023 διαδοχικές δηλώσεις επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, επιμηκύνθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 28-7-2023
15. Η υπ' αριθμ. 151/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-10-2023
16. Η υπ' αριθμ. 171/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28-2-2024
17. Το υπ' αριθμ. 5274/26-2-2024 έγγραφό της, με το οποίο η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-5-2024
18. Το υπ' αριθμ. 2344/18-3-2024 έγγραφο θετικής γνώμης του ΥΜΕΠΠΕΡΑ

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας "02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 340042.
2. Με την υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
3. Με την υπ' αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
4. Για το έργο έχει εγκριθεί έως σήμερα παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 28-10-2023 με τις υπ' αριθμ. 127/16, 630/18, 140/20, 557/20, 426/21, 151/23 ΑΔΣ & 171/23 Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής
5. Με την υπ' αριθμ. 145/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου
6. Με το υπ' αριθμ. 4981/23-2-2024 έγγραφό της, η ανάδοχος ΑΚΤΩΡ ΑΕ ενημέρωσε την Υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας οριζόντιας διάτρησης στην οδό Μουσών (μήκους 210μ) και στις οδούς Ξάνθου-Λ. Δημοκρατίας-Κοραή (μήκους 166μ) λόγω εξαιρετικά σκληρού υπεδάφους. Ως εκ τούτου απαιτείται τροποποίηση της μελέτης στις οδούς αυτές, ώστε να κατασκευαστούν τα υπολειπόμενα τμήματα του δικτύου που θα καταστήσουν λειτουργικό το δίκτυο
7. Με το υπ' αριθμ. 5274/26-2-2024 έγγραφό της, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-5-2024, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται για να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασμένα έργα.
8. Με το υπ' αριθμ. 2344/18-3-2024 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑ διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση της σύμβασης έως την 28-5-2024

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-5-2024, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων του έργου.

Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-5-2024, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 8166/29-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23

- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
- Ο κος Παναγιώτης Τσούκας στην ανάγνωση του ΕΗΔ αποχώρησε λόγω έκτακτης υποχρέωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-5-2024, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαϊχόσογλου Αικατερίνη

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Γενικό Γραμματέα
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών