



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Δροσιά: 18 / 07 / 2024  
Αρ. Πρωτ: - 21462 -**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Δροσιάς» (κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5008942)»**

Σχετ:

1. Η με αρ. 10658/11-10-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.
2. Η υπ' αριθμ. 19895/24-08-2020 εργολαβική σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Δροσιάς».
3. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 147 παρ.5.
4. Η υπ' αριθμ. 57/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 24/10/2022.
5. Η υπ' αριθμ. 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.
6. Η υπ' αριθμ. 124/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εκτός των άλλων εγκρίθηκε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 24/07/2024.
7. Η υπ' αριθμ. 18711/21-06-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

8. Το υπ' αριθμ. 98122/09-07-2024 έγγραφο του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Την 24/08/2020 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 19895/24-08-2020 Σύμβαση ποσού 2.050.568,12 € (Χωρίς ΦΠΑ) - 2.542.704,47 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 24/12/2022.
3. Με την υπ' αριθμ. 57/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, εγκρίθηκε παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 24/10/2022, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου.
4. Με την 147/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, με ημερομηνία λήψης της απόφασης την 05/04/2022.
5. Την 21/10/2022, ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ως την 21/04/2023, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1.α. του Ν.4938/2022. Με την εν λόγω δήλωση η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε κατά έξι (6) μήνες, ως την 24/06/2023.
6. Με την 124/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου εκτός των άλλων εγκρίθηκε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 24/07/2024, “με αναθεώρηση”, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
7. Την 21/06/2024 (αρ. πρωτ. 18711/21-06-2024) υποβλήθηκε αίτηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι μέχρι τις 24/03/2025, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
8. Με το υπ' αριθμ. 98122/09-07-2024 έγγραφο του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση σύμβασης)

Στην αίτηση του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου αναφέρονται κυρίως οι παρακάτω λόγοι:

1. Στην παρούσα φάση το έργο υλοποιείται με το μέγιστο δυνατό αριθμό συνεργείων, ώστε να είναι δυνατή και η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω παρακάμψεων των οδών όπου εκτελούνται εργασίες.
2. Το έργο εκτελείται σε εξαιρετικά βραχώδη εδάφη όπου δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη του έργου, με συνέπεια η εκσκαφή των ορυγμάτων να απαιτεί πολλαπλάσιο χρονικό διάστημα από αυτό που είχε προβλεφθεί.
3. Το δίκτυο των ΟΚΩ στο οδικό δίκτυο δεν είναι αποτυπωμένο με συνέπεια να συναντάται συχνά κατά τις εσκαπτικές εργασίες και ως εκ τούτου να απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών με την δέουσα προσοχή ώστε να αποφευχθούν βλάβες σε αυτό.
4. Επίσης διάφορες άλλες καθυστερήσεις που έχουν προκύψει στην εξέλιξη του έργου όπως, δυσμενείς καιρικές συνθήκες την χειμερινή περίοδο 2023-2024.

Εξετάζοντας τα παραπάνω αναφερόμενα, η υπηρεσία μας θεωρεί το αίτημα του αναδόχου εύλογο.

**Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, “με αναθεώρηση”, κατά οκτώ (8) μήνες έως την 24/03/2025, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, κρίνοντας ότι είναι προς το συμφέρον του έργου και της απρόσκοπτης ολοκλήρωσής του.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (7), (8) σχετικά έγγραφα

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Έργων,  
Υποδομών & Χωροταξίας

Αλέξανδρος Κουκάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΡΟΣΙΑ, /07/2024