

16551
5-6-24

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπόψη : κας Νίκα Δήμητρα

Nika
5-6-24

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/2024

**ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Το ανωτέρω έργο εκτελείται βάση της υπ' αριθμ. πρωτ. 21787/12-07-2023 Σύμβασης κατασκευής του έργου με συνολική προθεσμία εκτέλεσης τους δώδεκα (12) μήνες.

Με την από 20.3.2024 εξώδικη δήλωση διακοπής των εργασιών προς την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που κατατέθηκε στο Δήμο Διονύσου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 8178/29.3.2024 δηλώσαμε ότι μετά την πάροδο της τασσόμενης στο άρθρο 152§10 του Ν. 4412/2016 δεκαήμερης προθεσμίας θα προβούμε στην διακοπή των εργασιών λόγω της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού του έργου, ήτοι στις 08/04/2024.

Στις 31/05/2024 εξοφλήθηκε ο 1ος λογαριασμός του έργου, ήτοι μετά από 54 ημερολογιακές ημέρες από την διακοπή των εργασιών.

Ως ανάδοχος του έργου του θέματος αιτούμαι παράταση του χρόνου περαίωσης κατά πενήντα τέσσερις (54) ημερολογιακές ημέρες για την αποπεράτωση του, βάσει του άρθρου 66 του νόμου 4782/2021, χωρίς καμία υπαιτιότητα μας και χωρίς καμία άλλη απαίτηση πέραν της νόμιμης αναθεώρησης, ώστε να είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο άρτια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Αρχική Ημερομηνία περαίωσης	12 – 07 – 2024
Νέα ημερομηνία περαίωσης	04 – 09 – 2024

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Για την εταιρεία

« Ο Δ Ο Σ Α Τ Ε »
ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 296 - ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13673
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΟΔΟΣ ΑΤΕ 31037004
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 0794370478710/123
ΤΗΛ. 210-2403143 - FAX: 210-2403123
ΔΕΛΗΝΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ