



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 4 - 9-2024
Αρ. Πρωτ: 25755

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 89519/23-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας» στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.
2. Η υπ'αριθμ. 21781/1278-2023 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 1.424.365,77 € με το Φ.Π.Α.
3. Ο Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Η υπ'αριθμ. 268/24 Απόφαση Δημ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 27-8-2024.
5. Το υπ'αριθμ. 24093/21-8-2024 έγγραφό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 10-11-2024.
6. Η από 30-8-2024 πληρωμή του χρηματικού εντάλματος του 2^{ου} λογαριασμού
7. Το υπ'αριθμ. 25105/30-8-2024 έγγραφό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επιπλέον ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 20-11-2024.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ'αριθμ. 21781/12-7-2023 εργολαβική σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ η εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
2. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Η εταιρεία εγκαταστάθηκε στο έργο και προέβη σε εκτέλεση συμβατικών εργασιών. Ακολούθως υπέβαλε στις 24-11-2023 τον 1^ο Λογαριασμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία στις 30-11-2023.
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθμ. 8178/29-3-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών- κατά το άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 - με την οποία δήλωνε την **πρόθεσή του** να διακόψει τις εργασίες κατά το άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού
5. Η Δ/σα Υπηρεσία με την υπ' αριθμ. 8178/12-4-2024 Απόφασή της αποδέχτηκε τους λόγους διακοπής των εργασιών καθώς ο 1^{ος} Λογαριασμός του έργου κατά την ημερομηνία υποβολής της Ειδικής Δήλωσης Εργασιών δεν είχε εξοφληθεί εντός των τασσόμενων στο άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 προθεσμιών χωρίς υπαιτιότητά του.
6. Ακολούθως ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθμ. 1016/17-4-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών-Όχληση κατά το άρθρο 137 παρ.10 του Ν. 4412/16, με την οποία δήλωσε **ρητά** την διακοπή των εργασιών και επιπλέον όχλησε τον Δήμο για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που θα υποστεί κατά τον χρόνο της διακοπής των εργασιών, εκτιμώντας κατά προσέγγιση την ημερήσια ζημία της εταιρείας μέχρι την άρση των λόγων της διακοπής.
7. Εν τέλει ο 1^{ος} Λογαριασμός πληρώθηκε στις 31-5-2024, ήτοι μετά από σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από της διακοπή των εργασιών (17-4-2024) και άρθηκαν οι λόγοι της διακοπής.
8. Στις 24-4-2024 υπέβαλε τον 2^ο Λογαριασμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία στις 29-4-2024.
9. Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθμ. 16673/6-6-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών κατά το άρθρο 152 παρ. 10 του Ν. 4412/16 λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού, ο οποίος δεν είχε εξοφληθεί, ως όφειλε έως τις 24-5-2024.
10. Με το υπ' αριθμ. 16531/5-6-2024 έγγραφό της, η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (54) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 4-9-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.
11. Με την υπ' αριθμ. 268/24 Απόφαση Δημ. Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 27-8-2024.
12. Με το υπ' αριθμ. 24093/21-8-2024 έγγραφό της η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 10-11-2024, καθώς έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δεν είχε εξοφληθεί
13. Το χρηματικό ένταλμα του 2^{ου} λογαριασμού πληρώθηκε στις 30-8-2024.
14. Το υπ' αριθμ. 25105/30-8-2024 έγγραφό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επιπλέον ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 19-11-2024.

Η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα του αναδόχου προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες: [εξήντα έξι (66) ημέρες: από 16-6-2024 έως 20-8-2024 και δέκα (10) ημέρες: από 20-8-2024 έως 30-8-2024] ήτοι έως τις 11-11-2024.

Προτείνει η παράταση της προθεσμίας των εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακών ημερών να δοθεί "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά **εβδομήντα έξι (76)** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 11-11-2024, “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα ανωτέρω (12) & (14) σχετικά αιτήματα

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Χωροταξίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5-9-24

Υπαλληλος



[Handwritten signature]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δ.Ε. 20/Α