



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 15 - 11-2024
Αρ. Πρωτ: 33890

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

✓ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 89519/23-12-2022 Απόφαση Ενταξης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας» στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.
2. Η υπ'αριθμ. 21781/1278-2023 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 1.424.365,77 € με το Φ.Π.Α.
3. Ο Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Η υπ'αριθμ. 268/24 Απόφαση Δημ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 27-8-2024.
5. Η υπ'αριθμ. 347/24 Απόφαση Δημ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 11-11-2024.
6. Το υπ'αριθμ. 33343/11-11-2024 έγγραφό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΞΙ (6)ΜΗΝΕΣ, ήτοι έως 11-5-2025

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ'αριθμ. 21781/12-7-2023 εργολαβική σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ η εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
2. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
3. Η εταιρεία εγκαταστάθηκε στο έργο και προέβη σε εκτέλεση συμβατικών εργασιών. Ακολούθως υπέβαλε στις 24-11-2023 τον 1^ο Λογαριασμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία στις 30-11-2023.

4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ'αριθμ. 8178/29-3-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών- κατά το άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 - με την οποία δήλωνε την **πρόθεσή του** να διακόψει τις εργασίες κατά το άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού
5. Η Δ/σα Υπηρεσία με την υπ'αριθμ. 8178/12-4-2024 Απόφασή της αποδέχτηκε τους λόγους διακοπής των εργασιών καθώς ο 1^{ος} Λογαριασμός του έργου κατά την ημερομηνία υποβολής της Ειδικής Δήλωσης Εργασιών δεν είχε εξοφληθεί εντός των τασσόμενων στο άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 προθεσμιών χωρίς υπαιτιότητά του.
6. Ακολούθως ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ'αριθμ. 1016/17-4-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών-Όχληση κατά το άρθρο 137 παρ.10 του Ν. 4412/16, με την οποία δήλωσε **ρητά** την διακοπή των εργασιών και επιπλέον όχλησε τον Δήμο για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που θα υποστεί κατά τον χρόνο της διακοπής των εργασιών, εκτιμώντας κατά προσέγγιση την ημερήσια ζημία της εταιρείας μέχρι την άρση των λόγων της διακοπής.
7. Εν τέλει ο 1^{ος} Λογαριασμός πληρώθηκε στις 31-5-2024, ήτοι μετά από σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από της διακοπή των εργασιών (17-4-2024) και άρθηκαν οι λόγοι της διακοπής.
8. Στις 24-4-2024 υπέβαλε τον 2^ο Λογαριασμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία στις 29-4-2024.
9. Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ'αριθμ. 16673/6-6-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών κατά το άρθρο 152 παρ. 10 του Ν. 4412/16 λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού, ο οποίος δεν είχε εξοφληθεί, ως όφειλε έως τις 24-5-2024.
10. Με το υπ'αριθμ. 16531/5-6-2024 έγγραφό της, η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (54) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 4-9-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.
11. Με την υπ'αριθμ. 268/24 Απόφαση Δημ. Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 27-8-2024.
12. Με το υπ'αριθμ. 24093/21-8-2024 έγγραφό της η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 10-11-2024, καθώς έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος δεν είχε εξοφληθεί
13. Το χρηματικό ένταλμα του 2^{ου} λογαριασμού πληρώθηκε στις 30-8-2024
14. Το υπ'αριθμ. 25105/30-8-2024 έγγραφό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επιπλέον ΔΕΚΑ (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 19-11-2024.
15. Την υπ'αριθμ. 347/24 Απόφαση Δημ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως 11-11-2024
16. Το υπ'αριθμ. 33343/11-11-2024 έγγραφό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΕΞΙ (6)ΜΗΝΕΣ, ήτοι έως 11-5-2025

Η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα του αναδόχου προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 11-5-2025.

Προτείνει η παράταση της προθεσμίας των έξι (6) μηνών να δοθεί “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 11-5-2025, “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το ανωτέρω (6) σχετικό αίτημα

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Χωροταξίας


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΛΙΛΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΕ38/Δ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΤ.
33343	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜ.
11-11-24	



Nika
φ
11-5-25.

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπόψη : κας Νίκα Δήμητρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08.11.2024

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

1. Το έργο θέματος εκτελείται βάση της υπ' αριθμ. πρωτ. 21787/12.07.2023 Σύμβασης κατασκευής του έργου με συνολική προθεσμία εκτέλεσης τους δώδεκα (12) μήνες.
2. Με την υπ' αριθμ. 268/16.07.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες λόγω διακοπής εργασιών του έργου, ήτοι έως 27.08.2024, η οποία μας κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις 14-08-2024.
3. Με την υπ' αριθμ. 347/24.09.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά εβδομήντα έξι (76) ημερολογιακές ημέρες λόγω διακοπής εργασιών του έργου, ήτοι έως 11.11.2024, η οποία μας κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις 11-10-2024.
4. Στο συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η συντήρηση υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών διά της απόξεσης και της επαναδιάστρωσής τους με ασφαλτικό και η διάνοιξη νέων οδών με διάστρωση υλικών οδοστρωσίας και εν συνεχεία ασφαλτικού τάπητα. Η συνολική επιφάνεια των εν λόγω οδών, σύμφωνα με την προμέτρηση της μελέτης, ανέρχεται σε 93.487μ².
5. Έως σήμερα έχουν εκτελεστεί περί τις 66.000μ² συντήρησης οδοστρωμάτων διά απόξεσης και επαναδιάστρωσης ασφαλτοσκυροδέματος. Οι οδοί που έχουν ήδη συντηρηθεί είναι όλοι όσοι έχουν διατεθεί από την Υπηρεσία κατά στάδια, καθώς σε κάποιους από αυτούς έπρεπε να προηγηθούν και ολοκληρωθούν (ορθά) εργασίες συνδέσεων αποχέτευσης άλλου εν εξελίξει έργου.
6. Αναφορικά με τις οδούς προς διάνοιξη, κατόπιν λήψης τοπογραφικών αποτυπώσεων, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τα ρυμοτομικά διαγράμματα

του Δήμου Διονύσου. Οι εν λόγω αποτυπώσεις διενεργήθηκαν από τοπογραφικό συνεργείο της εταιρίας σε συνεργασία με την επίβλεψη του έργου και υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία για λήψη αποφάσεων και παροχή οδηγιών σχετικά με τροποποιήσεις που απαιτούνται να γίνουν στις συμβατικές προβλεπόμενες εργασίες.

7. Τέλος, κατόπιν ολοκλήρωσης σημαντικού τεχνικού αντικειμένου του έργου, απαιτείται σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για συμπεριληφθούν τόσο ποσότητες αναγκαίων εργασιών που δεν επαρκούν (πχ. ανύψωση φρεατίων) όσο και τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν στις διανοίξεις νέων οδών για του λόγους που προαναφέρθηκαν.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, βάσει του άρθρου 66 του νόμου 4782/2021, αιτούμαστε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 11.05.2025, «με αναθεώρηση» καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου, ώστε να είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο άρτια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Αρχική Ημερομηνία περαίωσης	12.07.2024
1 ^η εγκριθείσα παράταση	27.08.2024
2 ^η εγκριθείσα παράταση	11.11.2024
Νέα ημερομηνία περαίωσης	11.05.2025

9. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

“ Ο Δ Ο Σ ” Με εκτίμηση
ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 899
ΤΗΛ: 210-2403143

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ