



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δημοτική Επιτροπή
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 46^η /2024
Της 5ης Νοεμβρίου 2024
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Απόφασης 429/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο: « Α. Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809] »

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **05 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη και ώρα 18:00** η Δημοτική Επιτροπή σε **Κατεπείγουσα** συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης** στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου **και με τηλεδιάσκεψη μέσω e:Presence.gov.gr**, κατόπιν της υπ' αριθμ. **32655/05-11-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

Παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

Μελών: Καλαφατέλης Ιωάννης, Φωτάκης Ιωάννης, Κανακάρη Ευαγγελία, Κριεμάδης Στέφανος, Κουκάς Αλέξανδρος Νούση Λαμπρινή, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Μελών με Διαδικτυακή παρουσία: κκ Ουσταμπασίδης Σταύρος

Παρευρίσκονται: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κα Γεωργία Ροκίδη.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι το κατεπείγον του θέματος έγκειται **στο γεγονός του περιορισμένου χρόνου και των δεσμευτικών ημερομηνιών.**

Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **4ου Θέματος :** « Α. Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809] » και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **31159/24-10-24** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας κο Κουκά Αλέξανδρο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 24 - 10-2024
Αρ. Πρωτ: 31159

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ και

Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρουνερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809].

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1^{ης} Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Η υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.
4. Η υπ'αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α.
5. Η υπ'αριθμ. 127/2016 απόφαση ΔΣ Διονύσου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
6. Ο Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων " όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Η υπ'αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου έγκρισης υποκατάστασης της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
8. Η υπ'αριθμ. 23756/12-07-2018 έγγραφό της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Ε. με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 18 μήνες, ήτοι έως 28-2-2020.
9. Η υπ'αριθμ. 630/2018 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου έως τις 28-2-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση".
10. Η υπ'αριθμ. 140/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 28-12-2020.
11. Η υπ'αριθμ. 557/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 28-9-2021
12. Η υπ'αριθμ. 426/2021 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα έξι (16) μήνες, ήτοι έως 28-1-2023 (οριακή προθεσμία)

13. Η υπ' αριθμ. 145/22 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου
14. Οι υπ' αριθμ. 34312/4-11-22 και 2676/25-1-2023 διαδοχικές δηλώσεις επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, επιμηκύνθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 28-7-2023
15. Η υπ' αριθμ. 151/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-10-2023
16. Η υπ' αριθμ. 171/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28-2-2024
17. Η υπ' αριθμ. 112/2024 ΑΔΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-5-2024
18. Το υπ' αριθμ. 15525/28-5-2024 έγγραφό της, με το οποίο η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 28-12-2024
19. Το από 18-9-2024 Πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ με το οποίο εξέφρασε τη θετική του γνώμη για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του 4ου ΑΠΕ.
20. Το υπ' αριθμ. 122225/29-8-2024 έγγραφο θετικής γνώμης του ΥΜΕΠΠΕΡΑ επί του 4^{ου} ΑΠΕ και της παράτασης προθεσμίας

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας "02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 340042.
2. Με την υπ' αριθμ. 15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
3. Με την υπ' αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
4. Για το έργο έχει εγκριθεί έως σήμερα παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 28-1-2023 με τις υπ' αριθμ. 127/16, 630/18, 140/20, 557/20, 426/21, 151/23, 171/23 και 112/24 Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής
5. Με την υπ' αριθμ. 145/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου
6. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 4^{ου} ΑΠΕ έχουν υπογραφεί:
 - οι υπ' αριθμ. 1 έως 60 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 12.930.506,12€ με ΦΠΑ, για το τμήμα Α και
 - οι υπ' αριθμ. 1 έως 25 πιστοποιήσεις ποσού 1.058.425,04€ με ΦΠΑ για το Τμήμα Β, που αντιστοιχούν στο 82% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
8. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 4^{ου} ΑΠΕ έχουν κατασκευαστεί:
 - 78.562μμ βαρυστικών αγωγών διαφόρων διαμέτρων
 - 2.524μμ καταθλιπτικών αγωγών διαφόρων διαμέτρων

- 2.368 προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης
 - 1.175 ιδιωτικές συνδέσεις
 - 62μμ αγωγού με τη μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης
 - Οικοδομικές εργασίες δύο αντλιοστασίων (Διονύσου, Κρυονερίου)
9. Με το υπ' αριθμ. 5274/26-2-2024 έγγραφό της, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 28-12-2024, δεδομένης και της λήξης του προγράμματος έως το τέλος 2024, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται για να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασμένα έργα.
10. Με το υπ' αριθμ. 122225/29-8-2024 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση της σύμβασης έως την 28-12-2024 και επί της έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ
11. Με το από 18-9-2024 Πρακτικό το, το ΤΣΔΕΠΙΑ εξέφρασε τη θετική του γνώμη για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών του 4^{ου} ΑΠΕ
12. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 4^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4^{ος} ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση των 1^{ου} έως και 58^{ου} ΠΠΑΕ για το τμήμα Α και του 1^{ου} έως και 21^{ου} ΠΠΑΕ για το τμήμα Β.

Έχοντας ολοκληρώσει την κατασκευή περισσότερο από τα 7/8 του φυσικού αντικειμένου είναι πια ορατή, σε πολύ ακριβείς γραμμές, η εικόνα της ολοκλήρωσης του έργου. Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει επίσης τη δαπάνη που προκύπτει από το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη προβλέπτων της μελέτης του έργου.

Οι προμετρήσεις βασιζόμενες στον προϋπολογισμό αλλά και στα μέχρι τώρα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη αναμορφώσεως των ποσοτήτων κυρίως στην 1^η ομάδα των χωματουργικών εργασιών.

- i. Αρχικά έχει εξ ολοκλήρου ανατραπεί το ισοζύγιο βραχωδών και γαιωδών εδαφών που είχε προβλεφθεί στη φάση δημοπράτησης. Τα μέχρι τώρα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 72% βραχώδη και 28% γαιώδη έναντι 49% - 51% που αντίστοιχα είχαν προβλεφθεί. Το γεγονός αυτό έχει άμεσες αλλά και έμμεσες επιπτώσεις στις ποσότητες των άρθρων των χωματουργικών εργασιών της ομάδας Α' και συγκεκριμένα στα άρθρα Α.03 έως Α.08.
- ii. Επιπλέον, με την υπέρ της οικονομίας υπόθεση ότι το 90% των γαιωδών προϊόντων είναι κατάλληλο για επανεπίχωση και ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί το 100% των βραχωδών υλικών εκσκαφής, οι ποσότητες των φορτοεκφορτώσεων των άρθρων Α.01 και Α.02 απαιτούν αναπροσαρμογή.
- iii. Όπως είναι γνωστό το έργο είναι έργο κατασκευής κοινωφελούς δικτύου αποχέτευσης και από τη φύση του, εκτελείται σε ποσοστό 100% εντός κατοικημένων περιοχών με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο παντελής αποκλεισμός των μετώπων κατασκευής. Το πλάτος των οδών δεν επιτρέπει την ύπαρξη ασφαλούς απόστασης κυκλοφορίας από τις παρειές των ορυγμάτων για τα βαριά φορτωμένα οχήματα του έργου, αλλά και των οχημάτων των παρόδιων κατοίκων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με αυτά που επιτάσσει η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 στις σελ 9 & σελ 16, καθιστούν επιβεβλημένη την εκτεταμένη χρήση αντιστήριξης για λόγους ασφαλείας εργαζομένων και τρίτων όπως και για λόγους σταθερότητας των παρειών των ορυγμάτων καθώς η στενότητα του χώρου δεν επιτρέπει την εκσκαφή με κεκλιμένες παρειές. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις προμετρήσεις των υπολειπόμενων εργασιών, αυξάνεται η ποσότητα του Άρθρου Α. 22. Κατόπιν του υπ' αριθμ. 6582/2-3-2022 εγγράφου του Αντιδημάρχου Τ.Υ., οι επί πλέον ποσότητες των αντιστηρίξεων θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
- iv. Λόγω του μικρού πάχους και της παλαιότητας του ήδη φθαρμένου υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα παρατηρείται καταστροφή του ασφαλτικού πέραν του τυπικού πλάτους του ορύγματος. Η

αποκατάσταση της επιπλέον επιφάνειας γίνεται με μια στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής προεπάλειψης. Οι δύο νέες τιμές περιλήφθηκαν στο 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.

- v. Στον 3^ο ΑΠΕ συμπεριλήφθηκε μείωση φυσικού αντικείμενου κατά 9.996μ. Το μήκος αυτό αντιστοιχεί κατά κύριο λόγο σε αγωγούς της Δ.Κ. Κρυονερίου, που έχουν ως αποδέκτη μη μελετημένους και μη κατασκευασμένους από την ΕΥΔΑΠ αγωγούς. Συνεπώς, η κατασκευή του μήκους αυτού θα οδηγούσε σε μη λειτουργικό δίκτυο.
- vi. Στον παρόντα 4^ο ΑΠΕ συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
- Καθώς κατέστη αδύνατη η κατασκευή του δικτύου με τη μέθοδο της οριζόντιας διάτρησης στην περιοχή της οδού Μουσών – μήκους 230μ περίπου- λόγω σκληρότητας του εδάφους, κρίθηκε αδύνατη και η κατασκευή στην περιοχή της οδού Ξάνθου –μήκους περίπου 158μ- λόγω αντίστοιχων εδαφικών συνθηκών. Συνεπώς, το φυσικό αντικείμενο στον 4^ο ΑΠΕ παρουσιάζεται μειωμένο κατά 388μ. Η αποχέτευση των ανάντη λεκανών θα καταστεί δυνατή με την σύνταξη νέας μελέτης για την πρόβλεψη αντλιοστασίων και νέα εργολαβία.
 - Η χωροθέτηση -σύμφωνα με την οριστική υδραυλική μελέτη- του αντλιοστασίου της Δ.Κ. Σταμάτας, ήταν σε ιδιωτικό χώρο, με συνέπεια να μην δύναται να κατασκευαστεί. Η αποχέτευση της ανάντη λεκάνης θα καταστεί δυνατή με τη σύνταξη νέας μελέτης, την πρόβλεψη συμπαγούς τύπου αντλιοστασίου εντός του χώρου του οδοστρώματος, καθώς δεν υπάρχει ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος για την χωροθέτησή του και νέα εργολαβία.
 - Η αρχική προσέγγιση του πλήθους των ιδιωτικών συνδέσεων στην παρούσα εργολαβία είχε κυρίως προκύψει από εκτιμήσεις της Υπηρεσίας κατά τον χρόνο σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, χωρίς να υπάρχουν επαρκή δεδομένα πραγματικών στοιχείων καθώς είχε μόλις ξεκινήσει η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή και ήταν σε εξέλιξη η Απογραφή του πληθυσμού έτους 2011. Συνεπεία των ανωτέρω, δεν είχαμε ολοκληρωμένη εικόνα της πυκνότητας δόμησης στον Δήμο μας. Λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα δημογραφικά στοιχεία, τα στοιχεία ισοδύναμου πληθυσμού της Πράξης, ώστε να ικανοποιούνται οι δείκτες του προγράμματος, καθώς και δεδομένης της λήξης του Προγράμματος έως το τέλος του 2024, προβήκαμε σε επανυπολογισμό του πλήθους των ιδιωτικών συνδέσεων.
 - Τέλος, στον παρόντα 4^ο ΑΠΕ γίνεται μικρή επαύξηση του κονδυλίου για την κάλυψη εργασιών μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ, τα οποία εμποδίζουν συχνά την εκτέλεση των εργασιών. Εκ της συνολικής αυτής δαπάνης, 500.000€ αφορούν επιλέξιμες δαπάνες και 250.000€ θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου, εφόσον παραστεί η ανάγκη εκτέλεσής τους.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του παρόντος ΑΠΕ, το έργο πλην του τμήματος της Δ.Κ. Κρυονερίου και των λεκανών του αντλιοστασίου της Σταμάτας και των περιοχών των οριζόντιων διατρήσεων (Μουσών και Ξάνθου), θα καταστεί λειτουργικό εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

13. Οικονομικά Στοιχεία 4^{ου} ΑΠΕ

Στον παρόντα 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιείται το ποσό των προβλέπτων προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες προκύπτουν από εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν ακριβέστερα. Επίσης, προκύπτουν δαπάνες απολογιστικές για την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των αρχαιολογικών εργασιών κατά την εκτέλεση των εργασιών, έως την ενεργοποίηση του αρχαιολογικού υποέργου. Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Ν. 3669/08. Επιπλέον, γίνεται εκτίμηση κονδυλίου απολογιστικών για την κάλυψη εργασιών μεταφοράς δικτύων ΟΚΩ, τα οποία εμποδίζουν συχνά την εκτέλεση των εργασιών.

Τέλος, προκύπτουν επί έλασσον δαπάνες από εργασίες οι οποίες, μέσω της ακριβέστερης προμέτρησης, διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να εξαντληθούν, ώστε να εξοικονομηθούν για χρήση στην εκτέλεση εργασιών με επιπλέον δαπάνες. Με τον παρόντα 4^ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που

απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών είναι 1.921.044,83€ και θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων κατά 934.541,03€ και εκ των επί έλασσον δαπανών κατά 986.503,80€. Οι επί έλασσον δαπάνες βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 4^ο ΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο του τμήματος Α της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό **11.414.956,77€** και το οικονομικό αντικείμενο του τμήματος Β της εργολαβίας - χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ - ανέρχεται στο ποσό **1.003.080,40€**.

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης είναι:

- Για το Τμήμα Α: 957.015,35€, από το οποίο απορροφάται ποσό 934.541,03€ ενώ υπολείπεται ποσό 22.474,32€ και
- Για το Τμήμα Β: 84.632,02€, από το οποίο απορροφάται ποσό 74.632,02€ ενώ υπολείπεται ποσό 10.000,00€.

Η συνολικής δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **12.107.516,85€** με την αναθεώρηση και παρουσιάζει **ΜΕΙΩΣΗ σε σχέση με την αρχική σύμβαση**. Η ΜΕΙΩΣΗ των 947.469,86€ οφείλεται σε αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών καθώς και στη μείωση του φυσικού αντικειμένου, όπως αναλύθηκε στην παρ. 10.νι της παρούσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

Α. Συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την 28-12-2024, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών. Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Β. Εισηγείται την έγκριση του 4^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 57 του Ν.3669/08 καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ'αριθμ. 122222/29-8-2024 έγγραφο θετικής γνώμης επί του 4^{ου} ΑΠΕ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την 28-12-2024, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
2. Για την έγκριση του 4^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 57 του Ν.3669/08 καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ'αριθμ. 122222/29-8-2024 έγγραφο θετικής γνώμης επί του 4^{ου} ΑΠΕ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 4^{ος} ΑΠΕ-Αιτιολογική Έκθεση
2. Τα (18) έως (20) σχετικά

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου



Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Χωροταξίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

24-10-24
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **31159/ 24-10-24** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
- Το κατεπείγον του θέματος

Αποφασίζει Ομόφωνα :

1. **Εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την 28-12-2024, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
2. **Εγκρίνει** τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 57 του Ν.3669/08 καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. 122222/29-8-2024 έγγραφο θετικής γνώμης επί του 4^{ου} ΑΠΕ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαϊχόσογλου Αικατερίνη

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών