



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 19- 12-2024
Αρ. Πρωτ: -37247-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809].

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1^{ης} Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Η υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.
4. Η υπ'αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α.
5. Η υπ'αριθμ. 127/2016 απόφαση ΔΣ Διονύσου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
6. Ο Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ” όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Η υπ'αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου έγκρισης υποκατάστασης της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
8. Η υπ'αριθμ. 23756/12-07-2018 έγγραφό της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Ε. με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 18 μήνες, ήτοι έως 28-2-2020.
9. Η υπ'αριθμ. 630/2018 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου έως τις 28-2-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση”.
10. Η υπ'αριθμ. 140/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 28-12-2020.
11. Η υπ'αριθμ. 557/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 28-9-2021
12. Η υπ'αριθμ. 426/2021 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα έξι (16) μήνες, ήτοι έως 28-1-2023 (οριακή προθεσμία)

13. Η υπ'αριθμ. 145/22 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου
14. Οι υπ'αριθμ. 34312/4-11-22 και 2676/25-1-2023 διαδοχικές δηλώσεις επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, επιμηκύνθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 28-7-2023
15. Η υπ'αριθμ. 151/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-10-2023
16. Η υπ'αριθμ. 171/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28-2-2024
17. Η υπ'αριθμ. 112/2024 ΑΔΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-5-2024
18. Η υπ'αριθμ. 429/2024 ΑΔΕ έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 28-12-2024
19. Το υπ'αριθμ. 36305/11-12-2024 έγγραφό της, με το οποίο η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-3-2025
20. Το υπ'αριθμ. 190366/16-12-2024 έγγραφο θετικής γνώμης του ΥΜΕΠΠΕΡΑ

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας "02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 340042.
2. Με την υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
3. Με την υπ'αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008
4. Για το έργο έχει εγκριθεί έως σήμερα παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 28-12-2024 με τις υπ'αριθμ. 127/16, 630/18, 140/20, 557/20, 426/21, 151/23, 171/23, 112/24 και 429/24 Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής
5. Με την υπ'αριθμ. 429/24 ΑΔΕ εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου
6. Με το υπ'αριθμ. 32721/6-11-2024 έγγραφό της, η ανάδοχος ΑΚΤΩΡ ΑΕ ενημέρωσε την Υπηρεσία για την διακοπή της εργασίας οριζόντιας διάτρησης στην οδό Αριστοτέλους λόγω βλάβης της κεφαλής της οριζόντιας διάτρησης. Ως εκ τούτου απαιτείται εκσκαφή φρέατος για την εξαγωγή της κεφαλής, επισκευή της και συνέχιση των εργασιών.
7. Με το υπ'αριθμ. 36305/11-12-2024 έγγραφό της, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-3-2025, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται για να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασμένα έργα..

8. Με το υπ' αριθμ. 190366/16-12-2024 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση της σύμβασης έως την 28-3-2025.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-3-2025, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του έργου και την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-3-2025, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (19), (20) σχετικά

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Χωροταξίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΚΟΥΡΟΥΠΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
19-12-2024		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 19-12-2024
Αρ. Πρωτ: -37247-

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου» [κωδ πράξης (ΟΠΣ): 5003809].

Σχετ:

1. *Η με αρ. πρωτ. 170480/1-8-2011 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.*
2. *Η με αρ. πρωτ. 104789/20-5-2013 Απόφαση 1^{ης} Τροποποίησης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.*
3. *Η υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή Ένταξης Πράξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.*
4. *Η υπ'αριθμ. 27403/28-8-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 16.057.634,28 € με το Φ.Π.Α.*
5. *Η υπ'αριθμ. 127/2016 απόφαση ΔΣ Διονύσου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου*
6. *Ο Ν. 3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ” όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα*
7. *Η υπ'αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου έγκρισης υποκατάστασης της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008*
8. *Η υπ'αριθμ. 23756/12-07-2018 έγγραφό της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Ε. με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 18 μήνες, ήτοι έως 28-2-2020.*
9. *Η υπ'αριθμ. 630/2018 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου έως τις 28-2-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση”.*
10. *Η υπ'αριθμ. 140/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 28-12-2020.*
11. *Η υπ'αριθμ. 557/2020 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως 28-9-2021*
12. *Η υπ'αριθμ. 426/2021 ΑΟΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά δέκα έξι (16) μήνες, ήτοι έως 28-1-2023 (οριακή προθεσμία)*
13. *Η υπ'αριθμ. 145/22 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου*

14. Οι υπ'αριθμ. 34312/4-11-22 και 2676/25-1-2023 διαδοχικές δηλώσεις επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, επιμηκύνθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 28-7-2023
15. Η υπ'αριθμ. 151/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-10-2023
16. Η υπ'αριθμ. 171/23 ΑΔΣ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 28-2-2024
17. Η υπ'αριθμ. 112/2024 ΑΔΕ έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-5-2024
18. Η υπ'αριθμ. 429/2024 ΑΔΕ έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 28-12-2024.
19. Το υπ'αριθμ. 36305/11-12-2024 έγγραφό της, με το οποίο η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-3-2025
20. Το υπ'αριθμ. 190366/16-12-2024 έγγραφο θετικής γνώμης του ΥΜΕΠΠΕΡΑ

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθμ. (1) σχετικό εντάχθηκε η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» στον Άξονα Προτεραιότητας “02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 340042.

2. Με την υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

3. Με την υπ'αριθμ. 368/2018 απόφαση ΔΣ Διονύσου εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008

4. Για το έργο έχει εγκριθεί έως σήμερα παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 28-12-2024 με τις υπ'αριθμ. 127/16, 630/18, 140/20, 557/20, 426/21, 151/23, 171/23, 112/24 και 429/24 Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής

5. Με την υπ'αριθμ. 429/24 ΑΔΕ εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου

6. Με το υπ'αριθμ. 32721/6-11-2024 έγγραφό της, η ανάδοχος ΑΚΤΩΡ ΑΕ ενημέρωσε την Υπηρεσία για την διακοπή της εργασίας οριζόντιας διάτρησης στην οδό Αριστοτέλους λόγω βλάβης της κεφαλής της οριζόντιας διάτρησης. Ως εκ τούτου απαιτείται εκσκαφή φρέατος για την εξαγωγή της κεφαλής, επισκευή της και συνέχιση των εργασιών.

7. Με το υπ'αριθμ. 36305/11-12-2024 έγγραφό της, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 28-3-2025, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που απαιτούνται για να καταστούν λειτουργικά τα μέχρι σήμερα κατασκευασμένα έργα.

8. Με το υπ'αριθμ. 190366/16-12-2024 έγγραφο, το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση της σύμβασης έως την 28-3-2025.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-3-2025, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του έργου και την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Προτείνει η παράταση της προθεσμίας να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 28-3-2025, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Χωροταξίας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (19), (20) σχετικά

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΑΣ