


| | |
|--------------|------------|
| ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. | ΧΡΕΩΣΗ |
| 18274 | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ |
| 17-6-22 | |



AKTOR
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Νίκα
δ
21-6-22

Κηφισιά, 16-6-2022

Αρ. Πρωτ.: 72153/A.260

ΕΝΩΠΙΟΝ

Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος 29 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως Προϊσταμένης Αρχής του πιο πάνω Έργου και αρμόδιο, κατά τις εφαρμοστέες εν προκειμένω διατάξεις του Ν. 3669/08, αποφαινόμενο όργανο.

Κοινοποιούμενη: Στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου, η οποία εξέδωσε αρμοδίως την υπό Α.Π. 17131/7.6.2022 πράξη της με θέμα «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Ν. 3669/08 για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» της οποίας λάβαμε γνώση την 07.06.2022.

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η

Της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το δ.τ. «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», η οποία εδρεύει στη Ν. Κηφισιά Αττικής, οδ. Ερμού, αρ. 25, και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδόχου του ανωτέρω αναφερόμενου έργου.

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Ερμού 25, 145 64, Νέα Κηφισιά
Εθνική Οδός Αθηνών - Ασπίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού
Τηλ.: +30 210 8184000, Fax: +30 210 8184001, E-mail: info@aktor.gr
Α.Φ.Μ.: 094149722, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 006556101000

ΚΑΤΑ

1. Της υπό Α.Π. 17131/7.6.2022 πράξης της Διευθύνουσας το Έργο Υπηρεσίας, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου, με θέμα «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Ν. 3669/08 για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» της οποίας λάβαμε γνώση την 07.06.2022.
2. Κάθε συναφούς πράξης, απόφασης ή παράλειψης.

I. Σύντομο Ιστορικό της Σύμβασης και της υπόψη διαφωνίας:

Η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 340042.

Η πράξη περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα εκ των οποίων το υποέργο 2 αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε 5 εκ των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου, ήτοι της Σταμάτας, Ροδόπολης, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου και Κρυονερίου.

Εν συνεχεία έγινε η 1^η Τροποποίηση Πράξης λόγω αλλαγής του προϋπολογισμού του Υποέργου 2 μετά την ενσωμάτωση των Νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17-7-2012 απόφαση (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα» και με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 Εγκύκλιο 26 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και στην εφαρμογή των νέων Ενιαίων Τιμολογίων (Υπ' αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Απόφ. Αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών» - ΦΕΚ 363Β/19-2-2013) Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

Στις 28-8-2014 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 27403 Σύμβαση ποσού 13.054.987,22€ πλέον ΦΠΑ 3.002.647,06€, συνολικής δαπάνης 16.057.634,28€ του Υποέργου 2 της Πράξης.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 28-8-2016, ενώ είχε οριστεί αποκλειστική τμηματική προθεσμία δεκατεσσάρων (14) μηνών, ήτοι έως 28-10-2015, στο πέρας της οποίας θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικείμενου του έργου (άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.), ενώ τελικά κατόπιν επάλληλων παρατάσεων, ως προθεσμία περαίωσης ορίστηκε η 28^η Ιανουαρίου 2023. Με την υπ' αριθμ.15977/21-12-2016 Απόφασή της, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Με την υπ'αριθμ. 451/2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Με το 20189/8-6-2018 έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία "ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε." κατέθεσε αίτηση υποκατάστασής της στο έργο του θέματος από την εταιρεία "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3669/2008, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **368/2018** απόφαση ΔΣ Διονύσου. Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου, η Δ/σα Υπηρεσία εξέδωσε την υπ'αρ. 17131/07.06.2022 πράξη της με θέμα «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Ν. 3669/08 για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» της οποίας λάβαμε γνώση την 07.06.2022.

Την εν λόγω πράξη της Δ/σας Υπηρεσίας προσβάλλουμε με την παρούσα ένστασή μας νομίμως εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 174 Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 Ν. 4782/2021 και ισχύει και δη ως εξής:

II. Επί των λόγων της ενστάσεώς μας:

1. Με την υπ'αρ. καταθ. ΠΡ78/31-1-2022 Προσφυγή μας, έχουμε προσβάλει ως μη νόμιμη την υπ'αρ. 426/2021 απόφαση της Προϊσταμένης του έργου Αρχής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι την κατά τους υπολογισμούς του ΚτΕ οριακή προθεσμία της 28^{ης}-1-2023. . Ωστε η προσβαλλόμενη πράξη της Υπηρεσίας, με την οποίαν ζητά την ασφαλιστική κάλυψη του έργου μέχρι την εν λόγω δήθεν οριακή προθεσμία και με βάση την προαναφερόμενη Απόφαση Παράτασης, είναι συναφώς μη νόμιμη, ερειδόμενη σε

προηγούμενη μη νόμιμη απόφαση. Ωστόσο, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα υποβάλουμε εντός της ορισθείσας με την προσβαλλόμενη πράξη προθεσμίας, υπό την επιφύλαξη να απαιτήσουμε την αποκατάσταση της σχετικής μας ζημίας, η οποία συνίσταται στο ποσό των ασφαλιστρών, το οποίο ήθελε προσδιοριστεί και το οποίο θα επιβαρυνθεί η ανάδοχος, για το χρονικό διάστημα της παράτασης και της συντήρησης, σε εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και εφόσον τούτη ακυρωθεί κατ'αποδοχήν της προαναφερόμενης προσφυγής μας- η παρούσα επέχουσα θέση σχετικής οχλήσεως.

2. Με την προσβαλλόμενη πράξη εντέλλεται η ανάδοχος εταιρεία μας όπως υποβάλει αναθεωρημένο ΠΠΕ, ΣΑΥ, ΦΑΥ, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις δήθεν των συμβατικών στοιχείων. Όμως, το πρόγραμμα ποιότητας, το ΣΑΥ και το ΦΑΥ τροποποιούνται σε περίπτωση που συμπεριληφθούν στο έργο εργασίες διαφορετικής φύσης από αυτές που προβλέπονται στα τεύχη της σύμβασης. Επειδή κάτι τέτοιο έως σήμερα δεν έχει γίνει, δεν υπάρχουν και σχετικές αναθεωρήσεις. Ωστε η προσβαλλόμενη πράξη είναι αβάσιμη και ακυρωτέα.

3. Με την προσβαλλόμενη πράξη εντέλλεται η ανάδοχος εταιρεία μας όπως υποβάλει πλήρως ενημερωμένο ΠΠΕ με τις Αναφορές Μη συμμορφώσεων και Διορθωτικών Ενεργειών κατά τον ΕΣΠΕΛ. Όμως, δεν έχουν διαπιστωθεί από τον ΕΣΠΕΛ μη συμμορφώσεις στο έργο. Όσον αφορά τα ευρήματα των ελέγχων, αυτά αφορούν τμήματα του έργου τα οποία κατασκευάστηκαν από τον αρχικό ανάδοχο, για τα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη και συνεπώς σχετική υποχρέωση κατά το νόμο. Ωστε, η προσβαλλόμενη πράξη είναι και ως προς την εντολή τούτη αβάσιμη και ακυρωτέα.

4. Με την προσβαλλόμενη πράξη εντέλλεται η ανάδοχος εταιρεία μας όπως υποβάλει μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων σύμφωνα με το ΚΤΣ 2016 καθώς και τη σύμφωνη γνώμη μας περί εφαρμογής του ΚΤΣ 2016 ανά περίπτωση. Όμως, σε εφαρμογή των συμβατικών μας υποχρεώσεων και δι σύμφωνα με την ΕΣΥ «Γενικά περί υλικών και μηχανημάτων» (παρ. α και β, Σελ. 3-4 αυτής) έχουν υποβληθεί μελέτες σύνθεσης για εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, C16/20, C20/25 & C25/30. Οι δειγματοληψίες και δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και το ΠΠΕ του έργου. Ωστε η προσβαλλόμενη πράξη στερείται συμβατικού ερείσματος και είναι ακυρωτέα.

5. Με την προσβαλλόμενη πράξη εντέλλεται η ανάδοχος εταιρεία μας όπως προβούμε στην εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας σύμφωνα με το ΠΠΕ σε συνεργασία με την Δ.Υ. Όμως, οι έλεγχοι στεγανότητας του κατασκευαζόμενου δικτύου, πράγματι εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΠΕ, όπως η υπηρεσία και η επίβλεψη πολύ καλά γνωρίζει. Συγκεκριμένα γίνονται οι έλεγχοι που προβλέπει η «ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 72153/ΟΕΕ/03 ΔΙΚΤΥΑ ΡΕ/HDPE – ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ» του ΠΠΕ. Ωστε η προσβαλλόμενη πράξη στερείται συμβατικού ερείσματος και είναι κι ως προς τούτο ακυρωτέα.

6. Με την προσβαλλόμενη πράξη εντέλλεται η ανάδοχος εταιρεία μας όπως προβούμε στην αποκατάσταση βλαβών κατά τον 1^ο έλεγχο του ΕΣΠΕΛ. Όμως, πολύ καλά γνωρίζει η Υπηρεσία ότι οι βλάβες που αναφέρονται στον 1^ο έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, αφορούν σε τμήματα του έργου τα οποία κατασκευάστηκαν από τον αρχικό ανάδοχο, για τα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη και συνεπώς σχετική υποχρέωση κατά το νόμο. Ωστε η προσβαλλόμενη πράξη στερείται συμβατικού ερείσματος και είναι και ως προς τούτο ακυρωτέα.

Επειδή η παρούσα ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκείται δε νομίμως εμπροθέσμως,

Επειδή υποβάλλουμε συν/να στην παρούσα:

1. Την προσβαλλόμενη υπό Α.Π. 17131/07.06.2022 πράξη της Δ/σας το Έργο Υπηρεσίας.

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας.

Να ακυρωθεί και πάντως να αναγνωριστεί το μη νόμιμο και ανενεργό της προσβαλλόμενης υπό Α.Π. 17131/07.06.2022 πράξης της Δ/σας το Έργο Υπηρεσίας, της οποίας λάβαμε γνώση την 07.06.2022.

Να διαταχθεί κάθε άλλο νόμιμο.



Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα μετά του συν/νου σε αυτήν ενός (1) εγγράφου προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται τούτη και κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για την ανάδοχο Εταιρεία

GEORGIOS KOTOULAS

2022.06.16 14:58:30

+03'00'

Κωτούλας Γεώργιος