



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14<sup>η</sup>/2024**

Της 5ης Απριλίου 2024

**Αριθ. Απόφασης 111**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΘΕΜΑ 5ο:** Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.»

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 5 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8384/1-4-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, **παρόντων** της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου και των εξής τακτικών μελών: Δημητριάδη Σταμάτιου, Ουσταμπασιδή Σταύρου, Τσούκα Παναγιώτη, Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου, Φωτάκη Ιωάννη, αναπληρωματικών μελών: Νούση Λαμπρινή, Κομνηνάκη Γεωργίου και Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου), **απόντων** δε των τακτικών μελών κ.κ. Πέππας Αγγελικής & Κανακάρη Ευαγγελίας, αν και κλήθηκαν όπως ορίζεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 5ου θέματος: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.» και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 8164/29-3-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Υποδομών και Χωροταξίας κο Αλέξανδρο Κουκά, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Η Ανάθεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3351/2020 (αρ. πρωτ. 37485/16-12-2020) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου. Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2% επί των τιμών του τιμολογίου.
2. Στις 21-12-2020 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 37974 Σύμβαση (20SYMV007893237) ποσού 19.614,09€ πλέον ΦΠΑ 4.707,38€, συνολικής δαπάνης 24.321,47€ του έργου του θέματος.
3. Με το υπ' αριθμ. 638/11-1-2021 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 434/19-1-2021 έγγραφο.
5. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 21-10-2021.
6. Με την υπ' αριθμ. 459/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21-4-2022.
7. Με την υπ' αριθμ. 166/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση ( αρ. πρωτ. 16055/30-5-2022, 22SYMV010659442) του έργου ποσού 10.551,56€ (πλέον ΦΠΑ 24%) συνολικού ποσού 13.084,31€, καθώς απαιτήθηκε η επέκταση του νέου αγωγού κατά μήκος της Λ. Κρουονερίου για επιπλέον μήκος 90μ, ώσπου να βρεθεί ο υφιστάμενος αγωγός και να γίνει η σύνδεση του νέου με το υφιστάμενο δίκτυο προκειμένου να μπορέσει το κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού να καταστεί λειτουργικό.

8. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-8-2022 και εκδόθηκε από τη Δ/τρια Τ.Υ. η από 23-8-2022 Βεβαίωση Περαιώσεως.
9. Με την υπ' αριθμ. 423/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ
10. Με την από 23-9-2022 Έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού, διαπιστώθηκε η ορθότητα της υποβληθείσας Τελικής Επιμέτρησης του αναδόχου.
11. Με την με αρ. πρωτ. 29064/26-9-2022 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου
12. Η συνολική δαπάνη του έργου ήταν 32.694,42€ (πλέον ΦΠΑ 24% 7.846,66€), συνολικού ποσού 40.541,08€.
13. Με το υπ' αριθμ. 11431/6-6-2023 ορίστηκε η κ. Παπαθανασίου Μαρία, Πολ. Μηχανικός με β. Α', υπάλληλος του Δήμου Ωρωπού ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή της τον κ. Λάτσα Σταμάτη, Ηλ/γο Μηχανικό με β. Α', υπάλληλος του Δήμου Ωρωπού
14. Με το υπ' αριθμ. 32608/5-10-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητήθηκε από το ΤΕΕ ο ορισμός δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους σύμφωνα με το άρθρ. 172 παρ. 3 (β). Το ΤΕΕ δεν ανταποκρίθηκε στο ανωτέρω έγγραφο. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής.
15. Με την αριθ 42/24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ορίστηκε η επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου.
16. Η επιτροπή παραλαβής έκανε όπου μπορούσε έλεγχο στις αναλυτικές επιμετρήσεις, στα επιμετρητικά σχέδια και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, τα βρήκε καλώς και παρέλαβε τις ποσότητες που αναγράφονται στην αρχή του πρωτοκόλλου. Ακολούθως, αφού εξέτασε ποιοτικώς τις εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τους όρους της σύμβασης που διέπουν παρόμοια έργα και έλαβε υπόψη ότι το έργο διατηρείται σε άριστη κατάσταση παρέλαβε το έργο και ποιοτικά και συνέταξε το συνημμένο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.**».

#### **Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 8164/29-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
- Ο κος Παναγιώτης Τσουκάς στην ανάγνωση του ΕΗΔ αποχώρησε λόγω έκτακτης υποχρέωσης.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.».**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Μαϊχόσογλου Αικατερίνη**

#### Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

#### Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Γενικό Γραμματέα
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών