



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Δροσιά, 12/12/2019
Αρ. Πρωτ: - 46747 -

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΘΕΜΑ:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν4623/19, σύμφωνα με την οποία ορίζονται: Α. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο το οποίο έχει αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, και σύμφωνα με την: ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
3. Την με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € με ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες.
4. Την με αρ. πρωτ. 118/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου: “Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου”.
5. Την από 17/10/2019 (αρ. πρωτ. 39411/21-10-2019) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου.

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την 19/11/2018 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/11/2019.

Αντικείμενο του έργου είναι τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί η απορροή όμβριων υδάτων σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου.

Την 17/10/2019, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 39411/21-10-2019 έγγραφό του, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό και συνοπτικά παραθέτονται κατωτέρω:

α. Καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου (ημέρες με βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετό, κ.λ.π)

β. Καθυστερήσεις που οφείλονται στην απαίτηση εξέτασης των σκαμμάτων για ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ως Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου, συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/05/2020, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι την 19/05/2020.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η με αρ. πρωτ. 39411/21-10-2019 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
& Δημοτικών Έργων

Στέφανος Κριεμάδης
Πολιτικός Μηχανικός