



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Αγ. Στέφανος: 9 - 11-2020
Αρ. Πρωτ: 28186

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ 15977/21-12-2016 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (Β' Φάση 2014-2020)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", με κωδικό MIS 5003809 και συνολικό προϋπολογισμό 33.846.076,93 ευρώ, της οποίας το 4^ο Υποέργο συνιστά η παρούσα σύμβαση,
2. Την υπ' αριθ. 108/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στη σύμπραξη εταιρειών μελετών «α. ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,
3. Την αρ. Πρωτ. 8408/23-10-2017 προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013 για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
4. Ότι στις 15-11-2017 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 37515 Σύμβαση ποσού 184.733,58 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ (24%), συνολικής δαπάνης 229.069,64€.
5. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική προθεσμία της σύμβασης λήγει στις 15.11.2020.
6. Με την υπ'αριθμ. 25297/14-10-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά πέντε (36) μήνες, ήτοι

έως τις 15-11-2023, λόγω του γεγονότος ότι η Πράξη στην οποία ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες του περιλαμβάνει τόσο το υποέργο 2, το οποίο εκτελείται το τρέχον διάστημα με προθεσμία περαίωσης 28-12-2020, όσο και το υποέργο 3, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης και αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020.

7. Την ημερομηνία λήξης της Πράξης, ήτοι 31-12-2022.
8. Την υπ' αριθμ. 9629/6-11-2020 Προέγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης από το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης κατά είκοσι πέντε (25) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την 31-12-2022, κρίνοντας ότι η πέραν αυτής αιτούμενη παράταση θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου αναλόγως της πορείας υλοποίησης των υποέργων της πράξης.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας είκοσι πέντε (25) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως την 31-12-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
& Δημοτικών Έργων

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η υπ' αριθμ. 25297/14-10-2020 αίτηση του αναδόχου
2. Το υπ' αριθμ. 9629/6-11-2020 έγγραφο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δροσιά, ...-...-2020

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ