



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

**Δροσιά: 28 - 9-2021**  
**Αρ. Πρωτ: 31834**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.»**

Σχετ:

1. Η υπ' αριθμ. 37974/21-12-2021 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 19.614,09 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.321,47 € με το Φ.Π.Α.
2. Η από 21-9-2021 αίτηση του αναδόχου παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
3. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 21-12-2020 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 37974 Σύμβαση ποσού 19.614,09 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικής δαπάνης 24.321,47 € με το Φ.Π.Α
2. Επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα με το 638/11-1-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας .
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 134/19-1-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 21-10-2021.
5. Με την υπ' αριθμ. από 21-9-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ& ΣΙΑ ΕΕ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21-4-2021 λόγω του γεγονότος ότι παρά την υποβολή αιτήματος για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης εντός των ορίων παραχώρησης της ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με το υπ' αριθμ. 6886/8-3-2021 έγγραφο, με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά (εγγυητική επιστολή, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κυκλοφοριακή μελέτη, κλπ), εντούτοις δεν έχει ακόμα χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια εκσκαφής και δεν έχει εγκριθεί η υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη.

6. Έως 21-9-2021 δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες και δεν έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 8-3-2021 έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων κυκλοφοριακών μελετών στην ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
2. Την έλλειψη έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης και χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης έως και την 24-9-2021

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21-4-2021, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.
2. Προτείνει η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των έξι (6) μηνών να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21-4-2021 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το (2) σχετικό

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών  
Υπηρεσιών & Ενεργειακής Αναβάθμισης

**ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**Δροσιά, ...-...-2021**

**ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ**