



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ

Δροσιά, 21 /9/2022  
Αρ. Πρωτ: - 28843 -

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης:**  
**«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών**  
**Υπηρεσιών» του Δήμου Διονύσου**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παρ.3 αρθρ.184 του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου (παρ. 3)
3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022, όπου για την εκπόνηση της μελέτης **«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών»** έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7413.0046 ποσού 11.751,37€ με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι
4. Την με ΑΠ 12334/6-4-2021 σύμβαση της μελέτης του θέματος και το από 3-4-2021 χρονοδιάγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
5. Την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ περί παράτασης της μελέτης του θέματος για 3 μήνες μέχρι την 6/7/2022 λόγω καθυστερήσεων
6. Το με ΑΠ 22446/17-9-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με θέμα: Αποστολή Γνώμης ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του τρόπου

εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δίνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 86 ν 4412/2016

7. Το με ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου περί 3ης και τελικής παράδοσης της μελέτης

8. το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/10/2022

1. Το με ΑΠ 26792/2-9-22 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με θέμα: Αποστολή Γνώμης ΤΣΔΕΠΑ για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών στον 1ο ΣΠ της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δίνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

9. το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/1/2023

10. τα με ΑΠ 33818/13-10-2022 και 17263/8-6-2022 έγγραφα ΤΥ προς ΥΔΟΜ για θεώρηση ΡΓ και ΟΓ.

#### A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την 81/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στον ανάδοχο. Η σχετική Σύμβαση Εργασιών υπογράφηκε στις 6/04/2021 ποσού 11.751,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 1η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/7/2022 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Με το με ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε το σύνολο μελέτης. Με την με αρ. 343/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 2η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/10/2022 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.

#### B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας ζητείται λόγω των καθυστερήσεων της θεώρησης

των ήδη υποβληθεισών τοπογραφικών διαγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και της έγκρισης από το ΤΣΔΕΠΑ για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών στον 1ο ΣΠ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Σύμβαση

12334/6-04-2021), κατά τρεις μήνες (3), ήτοι μέχρι της 6/1/2023.

ΣΥΝ.: Το από 16-9-2022 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού  
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/ση Τ.Υ
3. Φ. Εισηγήσεων Οικ. Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο  
Δροσιά, -09-2022