

Α.Π. 17171/11-6-24

**ΤΕΜΑΡ Ο.Ε.**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 11, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ, Τ.Κ. 12351**  
**ΤΗΛ : 210 5695410, EMAIL: [info@temar.gr](mailto:info@temar.gr)**

---

## ΑΙΤΗΣΗ

**ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΘΕΜΑ :** Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών της αρχικής και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου:  
**"ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ"**

Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνεται 4μηνη παράταση χρόνου περαίωσης των εργασιών κατασκευής της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου: **"ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ"**, ήτοι έως 14/10/2024, για τους εξής λόγους :

Α) Σύνταξη 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.


Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω έργου και μετά την επιμέτρηση των συμβατικών εργασιών του, διαπιστώθηκε ότι για την ολοκλήρωση και την άρτια κατασκευή του έργου απαιτείται να αυξηθούν οι ποσότητες των εγκεκριμένων εργασιών, καθώς και να προστεθούν κάποιες νέες εργασίες. Έως και σήμερα δεν έχει εγκριθεί ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

Β) Παράλληλα, λόγω της συνάφειας των εργασιών της αρχικής και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. και προκειμένου για την άρτια ολοκλήρωση του τεχνικού αντικείμενου παρακαλούμε για την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατασκευής της αρχικής σύμβασης επίσης έως 14/10/2024.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αγ. Βαρβάρα, 10 / 6 /2024  
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

**ΤΕΜΑΡ Ο.Ε.**  
**Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 11 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ**  
**Τ.Κ. 123 51 - ΤΗΛ: 210 5695410**  
**ΑΦΜ: 801318048 / ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ**



Δ. Μάρκος  
Πολ. Μηχανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS MARKOS  
Ημερομηνία: 2024.06.10 15:35:11 EEST