



Προς : Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.
ΔΡΟΣΙΑΣ", Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Διονύσου
Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά, Τ.Κ. 14572

Τμ. Τεχν. Έργων
Φαράχ
Φ
21-6-24

Κοινοπ : Κύριο του Έργου Δήμο Διονύσου Αττικής.



Θέμα: Αίτηση παράτασης της Συνολικής Συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ"

ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Την 24-08-2020 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του εν λόγω έργου μεταξύ του Δήμαρχου Διονύσου και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας μας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ποσού 2.542.704,47 € (με ΦΠΑ) και συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 24-12-2022.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου προβλέπει την κατασκευή βαρυντικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Δροσιάς, το οποίο θα αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους 18,70 km περίπου, που θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC SDR.41 ονομαστικής διαμέτρου από Φ 200 ως Φ315, καθώς και την κατασκευή 700 συνδέσεων ιδιοκτησιών με το δίκτυο ακαθάρτων

Με την υπ' αριθμ. 16635/24-5-2023 αίτησή μας, αιτηθήκαμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 12 μήνες για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή ήτοι μέχρι την 24-07-2024 χωρίς καμία υπαιτιότητά μας.

Την 21-10-2022 η εταιρεία μας, ως είχε δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 1.α. του Ν. 4938/2022, υπέβαλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου έως 21-04-2023. Με την παραπάνω δήλωση η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε νομίμως κατά έξι (6) μήνες από τη λήξη της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 24-06-2023.

Με την υπ' αριθμ. 16635/24-5-2023 αίτησή μας, αιτηθήκαμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 12 μήνες ήτοι μέχρι την 24-07-2024, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν χωρίς καμία υπαιτιότητά μας.

Με την υπ' αριθμ. 124/29-8-2023 απόφαση του Δήμου Διονύσου, εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας μέχρι την 24-07-2024, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν χωρίς καμία υπαιτιότητά μας.

ΛΟΓΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εταιρεία μας από την υπ'αρ. 124/2022 απόφαση περί έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως και σήμερα, εκτελεί τις εργασίες με συνολικά τουλάχιστον δύο (2) συνεργεία κατασκευής δικτύου και δύο (2) συνεργεία κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων. Δηλαδή εκτελεί

το έργο με το μέγιστο αριθμό μηχανημάτων και προσωπικού που οι συνθήκες επιτρέπουν, δεδομένου ότι ήταν πρακτικά αδύνατη η ανάπτυξη επιπλέον συνεργείων επί του οδικού δικτύου της Δ.Κ. Δροσιάς

Οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα παρά τη δυσκολία που παρουσιάζει από την φύση του το εν λόγω έργο, (ιδιαίτερος σκληρά εδάφη πέραν του προβλεπόμενου χαρακτηρισμού της μελέτης, ακαταλληλότητα προϊόντων για την επίχωση των σκαμμάτων, δίκτυα ΟΚΩ, κακή κατάσταση των παλαιών ασφαλικών, απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τήρηση πενθημέρου, ωραρίου εργασίας των βαρέων μηχανημάτων κλπ), καθώς και τα όσα επιπλέον προβλήματα παρουσιάστηκαν στο έργο χωρίς καμία υπαιτιότητά μας, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες των ετών 2023-2024, οχλήσεις των κατοίκων κλπ.

Από τα παραπάνω εκτεθέντα, είναι προφανές ότι θα ήταν αδύνατον έως την λήξη της συμβατικής προθεσμίας της 24-07-2024, να αποπερατωθεί το υπόλοιπο του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί ο τιθέμενος από το χρονοδιάγραμμα στόχος, με την παραπάνω υστέρηση σαφώς και να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδιαίτερα τη δυσκολία που παρουσιάζει από την φύση του το εν λόγω έργο, θεωρούμε ότι θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος περαίωσης των εργασιών της τάξεως των οκτώ (8) μηνών, ήτοι μέχρι τις 24-03-2025

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά οκτώ(8) μήνες, ήτοι μέχρι τις 24-03-2025 χωρίς καμία υπαιτιότητά μας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ίλιον 21-06-2024

Με τιμή

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121617101000)

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ελευθέριος Χ. Βρέντας

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΙΛΙΟΝ 13121

ΤΗΛ: 210 5752749 - 210 5746743, FAX: 210 5751196

A.Φ.Μ.: 094351592 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ELEFTHERIOS
VRENTAS

Digitally signed by ELEFTHERIOS
VRENTAS

Date: 2024.06.21 14:06:42 +03'00'