



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

## Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Αγιος Στέφανος

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30<sup>η</sup> /2024**

Της 16ης Ιουλίου 2024

**Αριθ. Απόφασης 268/24**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> : “ Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”**

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα 16 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21035/12-07-2024 πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

**Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,**

**Παρόντων** της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

**Τακτικών μελών:** κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Φωτάκη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου, Ιατρού Δέσποινας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

**Αναπληρωματικών μελών:** κ.κ. Νούση Λαμπρινής, Κουκά Αλέξανδρου, Ίσσαρη Γρηγόριου.

**Απόντων τακτικών μελών:** κ Τσούκα Παναγιώτη, Κανακάρη Ευαγγελίας, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Πέππα Αγγελικής, Δημητριάδη Σταμάτιου.

**Παρευρίσκονται :** Ο Επικεφαλής Παράταξης κ. Κωστής Κουριδάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης και Ειδικοί συνεργάτες της Δημάρχου.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 7<sup>ου</sup> θέματος: “ Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” και ανέγνωσε την υπ’ αριθμ. **20676/10-07-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας κο Αλέξανδρο Κούκα , στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σχετ:

1. Η με αρ. πρωτ. 89519/23-12-2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας, Άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας» στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.
2. Η υπ’αριθμ. 21781/1278-2023 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 1.424.365,77 € με το Φ.Π.Α.

3. Ο Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το υπ'αριθμ. 16531/5-6-2024 έγγραφό της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ με το οποίο αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (54) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 4-9-2024.

### Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ'αριθμ. 21781/12-7-2023 εργολαβική σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ η εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
2. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
3. Η εταιρεία εγκαταστάθηκε στο έργο και προέβη σε εκτέλεση συμβατικών εργασιών. Ακολούθως υπέβαλε στις 24-11-2023 τον 1<sup>ο</sup> Λογαριασμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία στις 30-11-2023.
4. Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ'αριθμ. 8178/29-3-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών- κατά το άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 - με την οποία δήλωνε την **πρόθεσή του** να διακόψει τις εργασίες κατά το άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού
5. Η Δ/σα Υπηρεσία με την υπ'αριθμ. 8178/12-4-2024 Απόφασή της αποδέχτηκε τους λόγους διακοπής των εργασιών καθώς ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός του έργου κατά την ημερομηνία υποβολής της Ειδικής Δήλωσης Εργασιών δεν είχε εξοφληθεί εντός των τασσόμενων στο άρθρο 152 παρ.10 του Ν. 4412/16 προθεσμιών χωρίς υπαιτιότητά του.
6. Ακολούθως ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ'αριθμ. 1016/17-4-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών-Οχληση κατά το άρθρο 137 παρ.10 του Ν. 4412/16, με την οποία δήλωσε **ρητά** την διακοπή των εργασιών και επιπλέον όχλησε τον Δήμο για την αποκατάσταση των θετικών ζημιών που θα υποστεί κατά τον χρόνο της διακοπής των εργασιών, εκτιμώντας κατά προσέγγιση την ημερήσια ζημία της εταιρείας μέχρι την άρση των λόγων της διακοπής.
7. Εν τέλει ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός πληρώθηκε στις 31-5-2024, ήτοι μετά από σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από της διακοπή των εργασιών (17-4-2024) και άρθηκαν οι λόγοι της διακοπής.
8. Στις 24-4-2024 υπέβαλε τον 2<sup>ο</sup> Λογαριασμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία στις 29-4-2024.
9. Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ'αριθμ. 16673/6-6-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών κατά το άρθρο 152 παρ. 10 του Ν. 4412/16 λόγω μη πληρωμής του 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού, ο οποίος δεν είχε εξοφληθεί, ως όφειλε έως τις 24-5-2024.
10. Με το υπ'αριθμ. 16531/5-6-2024 έγγραφό της, η εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (54) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 4-9-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί εν μέρει με τα αιτήματα του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, - και όχι κατά πενήντα τέσσερις (54) ημέρες καθώς η διακοπή των εργασιών δηλώθηκε **ρητά** με την υπ'αριθμ. 1016/17-4-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών-Οχληση - ήτοι έως 27-8-2024, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού από τον Κύριο του Έργου.

**Προτείνει η παράταση της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών να δοθεί “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.**

**Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 27-8-2024, “με αναθεώρηση”** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **20676/10-07-24**, εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
  
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησε κατά την ανάγνωση του 11ου Θέματος

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 27-8-2024, “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μαϊχόσογλου**

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα – Τμήμα Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών