



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 &amp; Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38<sup>η</sup> /2024

Της 24ης Σεπτεμβρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 345/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> :** « Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ »

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **24 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε: **Δια ζώσης** στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου και με **Τηλεδιάσκεψη μέσω e: Presence.gov.gr**, κατόπιν της υπ' αριθμ. **27468/20-09-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

**Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,**

**Παρόντων** της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

**Τακτικών μελών:** κ.κ. Πέππα Αγγελική, Κανακάρη Ευαγγελία, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Καλαφατέλης Ιωάννης, κ.Φωτάκης Ιωάννης, Νούση Λαμπρινή, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

**Τακτικά μέλη με Διαδικτυακή παρουσία:** Τσούκας Παναγιώτης, Κριεμάδης Στέφανος

**Παρευρίσκονται :** Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Κουκάς Αλέξανδρος, Βιθυνού Φεβρωνία, οι Δημ. Σύμβουλοι: κα Χονδρογιάννη Παγώνα (Πένυ) , κος Μπερτόλης Αναστάσιος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης .

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **9<sup>ου</sup> θέματος :** « Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **25753/04-09-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας κο Αλέξανδρο Κουκά, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Πληροφορίες: Στέλλα Βουτσινά  
 e-mail: voutsina@dionysos.gr

Δροσιά, 4 / 09 / 2024  
 Αρ. πρωτ: - 25753 -

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'19-01-2023), περί «Πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» .
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 2487/12-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ) Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV, με επιμερισμό της χρηματοδότησης ως εξής: α) 600.000,00€ από τη ΣΑΕ0552017ΣΕ5500010 του ΠΔΕ του ΥΠ. Εσωτερικών και β) 400.000,00 € από ίδιους Πόρους του Δήμου Διονύσου.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 30168/15-09-2021 σύμβαση με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»
5. Την υπ' αριθμ. 689/2022 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου (αρ. πρωτ. 5062/18-02-2022) ΑΑΥ 402/15-02-2022, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 600.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022 , με Κ.Α.Ε. 61.7336.0001.
6. Την υπ' αριθμ. 688/2022 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Διονύσου (αρ. πρωτ. 5061/18-02-2022) ΑΑΥ 403/15-02-2022, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 10.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022 , με Κ.Α.Ε. 15.7336.0006.
7. Την με αρ. 210/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
8. Το ότι η δημοπράτηση του έργου έγινε την 10<sup>η</sup>/06/2022 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 23,21%
9. Την υπ' αρ. 457/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΒΡΚΩ93-Ω04) με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία " ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα: Λ. Σταμάτας 5, ΣΤΑΜΑΤΑ (ΑΦΜ 999826258) , με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού 622.020,53 € και μέση έκπτωση Εμ: 23,21%, διότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και επιπλέον έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

10. Την υπ' αρ. πρωτ. 62801/08-11-2022 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο σύμβασης και της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου, Α/Α 44/2022 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δήμου Αμαρουσίου.
11. Την 28/03/2023 (αρ. πρωτ. 10532) υπεγράφη η σύμβαση του έργου για το ποσό των 771.305,46 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
12. Με τις υπ' αρ. πρωτ. 2904/01-02-2024 (ΑΑΥ 140/31-01-2024) και 2905/01-02-2024 (ΑΑΥ 139/31-01-2024) αποφάσεις δημάρχου εγκρίνονται οι δαπάνες και διαθέσεις πίστωσης ύψους 171.305,46 € και 600.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων των ΚΑΕ 15.7336.0006 και 61.7336.0001 αντίστοιχα για το οικ. Έτος 2024.
13. Το ότι ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις:  
 Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Άνοιξης  
 Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου της Δ.Ε. Διονύσου  
 Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου  
 Ανοιχτό Γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Δροσιάς,  
 και αφορά εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων με σκοπό την έκδοση άδειας λειτουργίας.
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 35290/01-11-2023 διαβιβαστικό της 1<sup>ης</sup> εντολής πληρωμής του έργου προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, συνοδευόμενη με την εγκεκριμένη 1<sup>η</sup> Αναλυτική Επιμέτρηση.
15. Κατόπιν του υπ' αρ. πρωτ. 7202/19-03-2024 εγγράφου του αναδόχου του έργου, ο οποίος αιτείται 1<sup>η</sup> παράταση του χρόνου περαίωσης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 28<sup>η</sup>/08/2024, εκδίδεται η υπ' αρ. 104/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
16. Με το υπ' αρ. πρωτ. 241014/21-08-2024 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου αιτείται 2<sup>η</sup> παράταση του χρόνου περαίωσης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 28<sup>η</sup>/02/2025, λόγω του ότι απαιτήθηκαν για τις εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου του Αγίου Στεφάνου επιπλέον εργασίες οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη του έργου, οπότε για την αναλυτική προμέτρησή τους, την σύνταξη του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, την έγκρισή και εκτέλεσή τους, απαιτείται επιπλέον χρόνος.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή του Διονύσου να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά έξι (6) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην αναλυτική προμέτρηση επιπλέον εργασιών που απαιτήθηκαν στις εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου του Αγίου Στεφάνου και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη του έργου, την σύνταξη του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, την έγκριση και εκτέλεσή τους, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2025.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Η υπ' αρ. πρωτ. 24104/21-08-2024 αίτηση του αναδόχου.

✓ Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

4-8-24  
 Υπαλληλος

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,  
 Υποδομών και Χωροταξίας

Αλέξανδρος Κουκάς



**Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **25753 04-09-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά έξι (6) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην αναλυτική προμέτρηση επιπλέον εργασιών που απαιτήθηκαν στις εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου του Αγίου Στεφάνου και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη του έργου, την σύνταξη του σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, την έγκριση και εκτέλεσή τους, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2025.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Μαϊχόσογλου Αικατερίνη**Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

