



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..15η/2019..  
της ..22/7/2019..**

**..Αριθ. Απόφασης:254/2019..**

**ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 15<sup>ης</sup> /22-7-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..22η Ιουλίου 2019..** ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..17:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..27227/18-7-2019..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..22..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
10. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
11. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
15. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
16. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 16. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.       | 17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.      |
| 17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.        | 18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  |
| 18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.          | 19. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. |
| 19. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. |                         |
| 20. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.              |                         |
| 21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.          |                         |
| 22. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.        |                         |

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

**Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος(δικαιολογημένη απουσία), Κοκμοτός Βασίλειος, Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Φωτέλης Λουκάς, Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Γιαννουλάτος Σπυρίδων (δικαιολογημένη απουσία), Υφαντής Ηλίας, Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

**Προσελεύσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στασινοπούλου Αναστασία, Μπέτσης Ανδρέας και Καγιαλή Ελπίς προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31<sup>ου</sup> θέματος.

**Αποχωρήσεις:**

- Οι Δ. Σ. κ.κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος και Τσαμπαρλή Μαρία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 44<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 45<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ. Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 59<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το θέμα με α/α 30 συζητήθηκε πριν το 29<sup>ο</sup> θέμα .

**..Αριθ. Απόφασης:254/2019..**

- **ΘΕΜΑ 33ο:**« Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017"».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..33<sup>ου</sup>..** της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής:

Σχετ:

1. Η υπ' αριθμ. 333/2017 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
2. Η υπ' αριθμ. 266/2017 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2018
3. Η υπ' αριθμ. 3444/26-1-2018 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 154.262,73 € με το Φ.Π.Α. (24%).
4. Η υπ' αριθμ. 16517/17-4-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
5. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- (1) Στις 26-1-2018 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 3444 Σύμβαση ποσού 124.405,43€ πλέον ΦΠΑ 29.857,30€, συνολικής δαπάνης 154.262,73€.
- (2) Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 14002/2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- (3) Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-1-2019.
- (4) Με την υπ' αριθμ. 549/2018 Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 45.569,23€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 199.831,96 € (με Φ.Π.Α 24%)
- (5) Με την υπ' αριθμ. 3419/11-1-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2019
- (6) Με την υπ' αριθμ. 147/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-4-2019.
- (7) Με την υπ' αριθμ. 16517/17-4-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 26-10-2019, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις), των αδειών των εργαζομένων κατά τις περιόδους των διακοπών-εορτών αλλά και των τεχνικών δυσκολιών λόγω του βραχώδους υπεδάφους.
- (8) Έως 16-4-2019 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 75.085,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 37,6% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης ενώ το φυσικό αντικείμενο έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εισήγησης είναι περίπου 41%.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

- Συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 26-10-2019, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο.
- Προτείνει η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των έξι (6) μηνών να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 26-10-2019 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’).
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
- ❖ Την υπ’αριθμ. 3444/26-1-2018 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 154.262,73 € με το Φ.Π.Α. (24%).
- ❖ Την υπ’αριθμ. 3419/11-1-2019 και 16517/17-4-2019 αιτήσεις του αναδόχου .
- ❖ Τις αριθ. 333/2017, 266/2017, 549/2018 και 147/2019 ΑΔΣ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017” κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 26-10-2019 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.  
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.  
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.  
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.  
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.