



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Μουζάκη Σ

Δροσιά, 18/1/2020  
Αρ. Πρωτ: - 1478 -

ΕΙΣ  
ΗΓ  
ΗΣ  
Η  
ΠΡ  
ΟΣ  
ΤΗ  
Ν  
ΟΙΚ  
ΟΝ  
ΟΜΙ

**ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης:**  
**«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών**  
**Υπηρεσιών» του Δήμου Διονύσου**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παρ.3 αρθρ.184 του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου (παρ. 3)
3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022, όπου για την εκπόνηση της μελέτης «**Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7413.0046 ποσού 11.751,37€ με χρηματοδότηση ίδιοι Πόροι
4. Την με ΑΠ 12334/6-4-2021 σύμβαση της μελέτης του θέματος και το από 3-4-2021 χρονοδιάγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
5. Το με ΑΠ 22446/17-9-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με θέμα: Αποστολή Γνώμης ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δίνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 86 ν 4412/2016
6. Το με ΑΠ 50930/31-12-21 έγγραφο αίτησης παράτασης του αναδόχου τοπογράφου μηχ. Δασκαλάκης Σ. με συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/1/2022

## A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την 81/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στον παραπάνω αναφερόμενο ανάδοχο. Η σχετική Σύμβαση Εργασιών υπογράφηκε στις 6/04/2021 ποσού 11.751,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει αντικείμενο την εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών και υπηρεσιών (Τριγωνισμών, πολυγωνομετρίας, αποτυπώσεων, σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων κ.λ.π)

## B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας ζητείται λόγω των καθυστερήσεων της θεώρησης των ήδη υποβληθεισών τοπογραφικών διαγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και λόγω απρόβλεπτων καθυστερήσεων μη τεχνικής φύσης

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δίνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Σύμβαση 123394026-04-2021), κατά τρεις μήνες (3) μήνες, ήτοι μέχρι της 6/0/2022.

## ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) Η από 50920/31-12-21 αίτηση του αναδόχου
- 2) Το από 10-1-2022 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού  
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών

Ε.Δ

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/ση Τ.Υ
3. Φ. Εισηγήσεων Οικ. Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

	Συντάκτης	Τμηματάρχης	Η Διευθύντρια
Όνομ/μο	Μουζάκη Σωτηρία	Αναγνωστοπούλου	Αγγελίνα Άννα
Υπογραφή			
Ημερ/νία	- 2 -2022	- 2 -2022	- 2 -2022



Ακριβές αντίγραφο  
Δροσιά, -02-2022

Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα  
Πτυχ. Τοπογράφος Μηχανικός