



**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 224.535,43€ (πλέον ΦΠΑ).**

**Λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’»
3. Την υπ’ αριθμ. 01/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 403.225,81 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%), με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3208/26-10-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5070494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
5. Τις υπ’ αρ. 388/2021 (αρ. πρωτ. 2668/28-01-2021) και 391/2021 (αρ. πρωτ. 2672/28-01-2021) αποφάσεις Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 212.430,60 ευρώ και 287.569,40 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 64.7331.0003 και Κ.Α. 30.7331.0003 Οικονομικού Έτους 2021 αντίστοιχα.
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 947/18-03-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο διακήρυξης του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», Α/Α 1 της Πράξης 5070494, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
7. Την 154/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας .
8. Την υπ’ αρ. 277/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ6ΦΛΩ93-8ΦΗ) με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
9. Την υπ’ αρ. 343/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΝΚΗΩ93-ΟΛΖ) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον “ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ” με έδρα: Ρήγα Φερραίου 78, ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΦΜ 044169130) , με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού **224.535,43€** και μέση έκπτωση **Εμ: 45,03%** διότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και επιπλέον έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

10. Την υπ' αρ. πρωτ. 123459/07-10-2021 Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ'αρ. 343/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 2465/06-08-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο σύμβασης και της διαδικασίας του διαγωνισμού του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», Α/Α 1 της Πράξης 5070494, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37942/09-11-2021 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά την οποία η συνολική προθεσμία παράδοσης είναι 9 μήνες, ήτοι μέχρι την 09/08/2022.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 20218/01-07-2022 αίτηση του αναδόχου, παράτασης του χρόνου περάτωσης του έργου του θέματος κατά τέσσερις και μισό (4,5) μήνες-144 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31/12/2022, λόγω του ότι :
- Δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση στα σχολικά κτίρια και η εκτέλεση εργασιών λόγω της λειτουργίας τους.
  - Υπάρχει παρατεταμένη οικονομική δυστοκία και καθυστερήσεις στις παραγγελίες οικοδομικών υλικών, λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης που προκλήθηκε από τη μεγάλη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», κατά τέσσερις και μισό (4,5) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην λειτουργία των σχολείων, στην παράδοση των παραγγελιών των οικοδομικών υλικών, καθώς και στις καθυστερήσεις λόγω covid-19, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η υπ' αρ. πρωτ. 20218/01-07-2022 αίτηση του αναδόχου.

Ε.Δ.:

1. Γενικό Αρχείο
2. Δ/νση Τ.Υ.
3. Φ. Σχ. Φακέλου
4. Φ. Εισηγήσεων
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Λογιστηρίου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ**

**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ**  
Πολιτικός Μηχανικός