



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Αγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..10^η/2020..
της 25^{ης}-02-2020

..Αριθ. Απόφασης: ..93/2020..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..10^{ης}/25-02-2020...Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **..25^η Φεβρουαρίου 2020..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..09:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ..**5134/21-02-2020..**πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο ΕΗΔ: «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με αφορμή την ημέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004».

ΘΕΜΑ 2^ο ΕΗΔ: « Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήματα που ανέκυψαν σε ασκηθείσα αγωγή κατά του Δήμου».

ΘΕΜΑ 1^ο: «Λήψη απόφασης ορισμού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου επί υπόθεσης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση Πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την "Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου", άσκηση δικαιώματος προαίρεσης και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2019 για το Δ' τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης" του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»».

- **ΘΕΜΑ 7^ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017"».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Αίτημα του κ.Βαρχαλαμά Διονυσίου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 ο.ε.2020 με τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την αποζημίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κομιακίδη Αντωνίου».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε.2020 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Ποτών»».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσουδερός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος.
2. Κριεμάδης Στέφανος
3. Φώτος Βασίλειος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Ζαμάνης Διονύσιος
6. Τσούκας Παναγιώτης
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης
2. Τσεβάς Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο Δ.Σ.κ.Λουκάτος Παναγής προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως αναπληρωματικό μέλος αντί του κου Τσεβά.

Αριθμός Απόφασης: 93/2020

- **ΘΕΜΑ 7^ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017"».

Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:

1. Η υπ' αριθ. 745/2018 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
2. Η υπ' αριθ. 839/2018 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2019.
3. Η υπ' αριθ. 3444/26-1-2018 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 154.262,73 € με το Φ.Π.Α. (24%).
4. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 .
5. Το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4623/19 σύμφωνα με το οποίο η οικονομική Επιτροπή – μεταξύ άλλων – “ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση”.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Στις 26-1-2018 υπεγράφη η υπ' αριθ. 3444 Σύμβαση ποσού 124.405,43€ πλέον ΦΠΑ 29.857,30€, συνολικής δαπάνης 154.262,73€.
2. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Νίκα Δήμητρα. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 14002/2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-1-2019.
4. Με την υπ' αριθ. 549/2018 Αποφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 45.569,23€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 199.831,96 € (με Φ.Π.Α 24%)
5. Με την υπ' αριθ. 3419/11-1-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2019
6. Με την υπ' αριθ. 147/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-4-2019.
7. Με την υπ' αριθ.16517/17-4-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΔΕΡΗΣ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 26-10-2019, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις), των αδειών των εργαζομένων κατά τις περιόδους των διακοπών-εορτών αλλά και των τεχνικών δυσκολιών λόγω του βραχώδους υπεδάφους.
8. Με την υπ' αριθ. 254/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-10-2019.
9. Με την υπ' αριθ. 359/2019 Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνη της αρχαιολογικής επίβλεψης των εργασιών εκσκαφής, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 72.849,23€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 227.111,96 € (με Φ.Π.Α 24%).
10. Με την υπ' αριθ. 352/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 26-2-2020.

Έως 21-2-2020 έχουν υπογραφεί πιστοποιήσεις του έργου ποσού 167.890,47€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχούν στο 74% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την απρόβλεπτη καθυστέρηση που προέκυψε στις υπολειπόμενες εργασίες επί της Λ. Δροσιάς-Σταμάτας λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και απεργιακών κινητοποιήσεων
2. Το γεγονός ότι οι απρόβλεπτοι παράγοντες της καθυστέρησης παρουσιάστηκαν εντός του τελευταίου μηνός, οπότε δεν υποβλήθηκε εγκαίρως (ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας προθεσμίας) αίτηση παράτασης του αναδόχου
3. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες θα εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη) στο εμπορικό κέντρο της Δ.Κ. Δροσιάς.
4. Την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με την οποία: *“Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας, χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)”*.

Η Τεχνική Υπηρεσία:

1. Προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία), ήτοι έως την 26-5-2020, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο.

2. Προτείνει η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 26-5-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.
- Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 του Ν. 4623/19.
- Τις υπ' αριθ 549/2018, 745/2018, 839/2018, 147/2019, 254/2019, 352/2019 και 359/2019 ΑΔΣ.
- Την υπ' αριθ. 3444/26-1-2018 σύμβαση του Δήμου Διονύσου.
- Την υπ' αριθ. 3419/11-1-2019 αίτησή του αναδόχου.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017" κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 26-5-2020 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<p><i>Τσουδερός Ιωάννης</i></p> <p><i>Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Κριεμάδης Στέφανος</i> 2. <i>Φώτος Βασίλειος</i> 3. <i>Κρητικός Αθανάσιος</i> 4. <i>Ζαμάνης Διονύσιος</i> 5. <i>Τσούκας Παναγιώτης</i> 6. <i>Κουριδάκης Κωνσταντίνος</i> 7. <i>Λουκάτος Παναγής</i>

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.