



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**Οικονομική Επιτροπή**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Άγιος Στέφανος

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29<sup>η</sup>/2022  
της 26ης-7-2022**

**Αριθ. Απόφασης 378/2022**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **29<sup>ης</sup>/26-7-2022** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **26<sup>η</sup> Ιουλίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **8.30 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **23028/22-7-2022** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση Πρακτικών Νο1 & Νο2 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια υπηρεσιών Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου συνολικού προϋπολογισμού 84.969,76€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης.

**ΘΕΜΑ 2:** Έγκριση Πρακτικού Νο4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

**ΘΕΜΑ 3 :** Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 10211/29.03.2021 (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008357672 ) σύμβασης με αναπροσαρμογή τιμών για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδών συσκευασίας και καθαριότητας.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του Δήμου Κωνσταντίνου Ταμβακάκη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου του Δήμου Μοΐρας Χρυσάφογεώργη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

➤ **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 224.535,43€ (πλέον ΦΠΑ).

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** Έγκριση μελετών, έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διονύσου» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος της από 18/07/2022 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της παρ. 2γ. του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο»

**ΘΕΜΑ 9ο:** Εξειδίκευση πίστωσης για την Ενοικίαση Οθόνης Προβολής και του Εξοπλισμού της για την υποστήριξη του Φεστιβάλ των “Διονυσίων 2022”

**ΘΕΜΑ 10ο:**«Αποδοχή δωρεάς: Από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) ΑΙΓΕΑΣ για την ενίσχυση του κοινωνικού πολυϊατρείου του Δήμου Διονύσου.

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΟΞΥΓΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ Μ.ΜΠΕΣΙΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου.

**ΘΕΜΑ 12ο:** Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ » σύμφωνα με την Πρόσκληση με Κωδικό:08\_ΕΠΑΝΕΚ

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.	1. Φώτος Βασίλειος
2. Τσουδερός Ιωάννης	2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Φωτάκης Ιωάννης	3. Μαϊχόσογλου –Ψυχογιού Αικατερίνη
4. Κόκκαλης Μανώλης	4. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
5. Κριεμάδης Στέφανος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Τριανταφύλλου Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

### **Αριθμός Απόφασης: 378/2022**

**ΘΕΜΑ 6ο:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 224.535,43€ (πλέον ΦΠΑ).

### **Λαμβάνοντας υπόψη :**

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’»

- Την υπ' αριθμ. 01/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 403.225,81 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%), με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
- Την υπ' αρ. πρωτ. 3208/26-10-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5070494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
- Τις υπ' αρ. 388/2021 (αρ. πρωτ. 2668/28-01-2021) και 391/2021 (αρ. πρωτ. 2672/28-01-2021) αποφάσεις Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 212.430,60 ευρώ και 287.569,40 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 64.7331.0003 και Κ.Α. 30.7331.0003 Οικονομικού Έτους 2021 αντίστοιχα.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 947/18-03-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο διακήρυξης του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», Α/Α 1 της Πράξης 5070494, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
- Την 154/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή του διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας .
- Την υπ' αρ. 277/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ6ΦΛΩ93-8ΦΗ) με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την υπ' αρ. 343/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΝΚΗΩ93-ΟΛΖ) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον "ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ" με έδρα: Ρήγα Φερραίου 78, ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΦΜ 044169130) , με συνολική οικονομική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) ποσού **224.535,43€** και μέση έκπτωση **Εμ: 45,03%** διότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και επιπλέον έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 123459/07-10-2021 Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αρ. 343/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 2465/06-08-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο σύμβασης και της διαδικασίας του διαγωνισμού του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», Α/Α 1 της Πράξης 5070494, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37942/09-11-2021 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος κατά την οποία η συνολική προθεσμία παράδοσης είναι 9 μήνες, ήτοι μέχρι την 09/08/2022.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 20218/01-07-2022 αίτηση του αναδόχου, παράτασης του χρόνου περάτωσης του έργου του θέματος κατά τέσσερις και μισό (4,5) μήνες-144 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31/12/2022, λόγω του ότι :

- Δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση στα σχολικά κτίρια και η εκτέλεση εργασιών λόγω της λειτουργίας τους.
- Υπάρχει παρατεταμένη οικονομική δυστοκία και καθυστερήσεις στις παραγγελίες οικοδομικών υλικών, λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης που προκλήθηκε από τη μεγάλη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**», κατά τέσσερις και μισό (4,5) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην λειτουργία των σχολείων, στην παράδοση των παραγγελιών των οικοδομικών υλικών, καθώς και στις καθυστερήσεις λόγω covid-19, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022.

**Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την υπ' αριθμ. 01/2020 μελέτη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
- Την υπ' αρ. πρωτ. 3208/26-10-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5070494 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
- Τις υπ' αρ. 388/2021 (αρ. πρωτ. 2668/28-01-2021) και 391/2021 (αρ. πρωτ. 2672/28-01-2021) αποφάσεις Δημάρχου.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 947/18-03-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
- Τις υπ' αριθ. 154/2021, 277/2021 και 343/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αρ. πρωτ. 123459/07-10-2021 Τεκμαιρόμενη νομιμότητα
- Την υπ' αρ. πρωτ. 2465/06-08-2021 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37942/09-11-2021 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 20218/01-07-2022 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου περάτωσης του έργου.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**», κατά τέσσερις και μισό (4,5) μήνες, λόγω καθυστερήσεων που αφορούν στην λειτουργία των σχολείων, στην παράδοση των παραγγελιών των οικοδομικών υλικών, καθώς και στις καθυστερήσεις λόγω covid-19, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η νέα ημερομηνία τελικής παράδοσης ορίζεται η 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( Α'133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Καλαφατέλης Ιωάννης	1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κριεμάδης Στέφανος 3. Φωτάκης Ιωάννης 4. Κόκκαλης Εμμανουήλ

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ