



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Αγ. Στέφανος: 17-9-2024
Αρ. Πρωτ: 26876

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ 15977/21-12-2016 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (Β' Φάση 2014-2020)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", με κωδικό ΜΙΣ 5003809 και συνολικό προϋπολογισμό 33.846.076,93 ευρώ, της οποίας το 4^ο Υποέργο συνιστά η παρούσα σύμβαση,
2. Την υπ' αριθ. 108/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στη σύμπραξη εταιρειών μελετών «α. ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,
3. Την αρ. Πρωτ. 8408/23-10-2017 προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013 για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
4. Ότι στις 15-11-2017 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 37515 Σύμβαση ποσού 184.733,58 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ (24%), συνολικής δαπάνης 229.069,64€.
5. Ότι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική προθεσμία της σύμβασης έληξε στις 15.11.2020.
6. Ότι με την υπ'αριθμ. 479/20 Απ. Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 31-12-2022
7. Ότι με την υπ'αριθμ. 30/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 31-12-2023

8. Ότι με την υπ'αριθμ. 171/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 2 έως την 28-2-2024
9. Ότι με την υπ'αριθμ. 189/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 30-4-2024
10. Ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 817/GR.10-17/11.04.2024 έγγραφό του, ο Τ.Σ. αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μέχρι τις 30.7.2024. Η αίτηση παράτασης αυτή δεν εξετάστηκε προκειμένου να εξεταστεί συνολικά παράλληλα με την παράταση προθεσμίας του κύριου υποέργου. Ωστόσο, ο Τεχνικός Σύμβουλος συνέχισε απρόσκοπτα την παροχή των υπηρεσιών του για την ομαλή εκτέλεση του κύριου υποέργου.
11. Ότι κατόπιν της υπ'αριθμ. 15525/24 αίτησης παράτασης της αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ του κύριου υποέργου έως τις 28-12-2024, με την υπ'αριθμ. 22791/2-8-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζήτησε παράταση της προθεσμίας του υποέργου 4 κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι έως τις 30-3-2025, λόγω του γεγονότος ότι για την ολοκλήρωση της πράξης, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου τρεις (3) επιπλέον μήνες.
12. Την υπ'αριθμ. 129637/12-9-2024 Προέγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης από το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι έως τις 30-3-2025, κρίνοντας ότι η πέραν αυτής αιτούμενη παράταση θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου αναλόγως της πορείας υλοποίησης της πράξης.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι έως τις 30-3-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η υπ'αριθμ. 22791/2-8-2024 αίτηση του αναδόχου
2. Το υπ'αριθμ. 129637/12-9-2024 έγγραφο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών & Χωροταξίας

ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Αθήνα, 11527
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ
Τηλ.: 213 2142 249, 2132142247
Email: pbratsiakou@mou.gr

Αθήνα, 12/09/2024

Αρ. Πρωτ.: 129637

Προς:
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 ΚΑΙ ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 0,
Τ.Κ. 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο 4
«Τεχνικός σύμβουλος του έργου «Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του
Δήμου Διονύσου - Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» της πράξης
με mis 5003809 (Παράταση έως 30-03-2025)

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», όπως ισχύει,
2. Το Ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Τη με αριθμό C(2014)10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις C(2017)8399 final/06.12.2017 και C(2018)8854 final/12.12.2018,
4. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία



ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

5. □ Τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο εγχειρίδιο διαδικασιών του,

6. □ Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)» αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,

7. □ Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,

8. □ Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,

9. □ Το Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 138/Α'/) «Σύσταση Γενικών Γραμματειών, κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών,

10. □ Τη με αρ. πρωτ. 120713/23.08.2024 (ΦΕΚ 917/Υ.Ο.Δ.Δ./23.08.2024) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

11. □ Την από 05-09-2024 ηλεκτρονική υποβολή φακέλου του Τελικού Δικαιούχου με τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης,

12. □ Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη Νομική Δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 4ου υποέργου «Τεχνικός σύμβουλος του έργου "Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Διονύσου - Κρουονέρι, Σταμάτα, Ροδόπη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος"» (Κωδικός ΟΠΣ 5003809), όσον αφορά στην έγκριση της παράτασης της λήξης της σύμβασης έως την 30-03-2025, όπως περιγράφεται στη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ

Νικόλαος Μαμαλούγκας

Εσωτερική διανομή:

Μονάδα Β3



Αθήνα, 1 Αυγούστου 2024

Αρ. Πρωτ.: 1826/GR.10-17

ΠΛΗΡ.: Α. Γρίβας

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γρ. Λαμπράκη 19, 14572 Δροσιά

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». Αίτημα/συναίνεση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης.

Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 15.11.2017 Σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) του θέματος, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αρχική συνολική προθεσμία της σύμβασης έληγε στις 15.11.2020.

Με την υπ' αριθ. 479/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του Τ.Σ. έως τις 31.12.2022.

Με την υπ' αριθ. 30/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του Τ.Σ. έως τις 31.12.2023.

Με την υπ' αριθ. 189/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του Τ.Σ. έως τις 30.4.2024.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 817/GR.10-17/11.04.2024 έγγραφό του, ο Τ.Σ. αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μέχρι τις 30.7.2024. Η παράταση αυτή δεν εγκρίθηκε.

Στην Πράξη στην οποία ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες του περιλαμβάνεται το Υποέργο 2 «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ». Με το από 1.8.2024 έγγραφο της Δ.Υ. και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου του Υποέργου 2, διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Υποέργου έως τις 28.12.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Τ.Σ. παρέχει τις υπηρεσίες του έως την ολοκλήρωση του Υποέργου 2 και την ολοκλήρωση της πράξης, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ως άνω προβλεπόμενη ημερομηνία παράτασης του Υποέργου 2, για την υποστήριξη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της πράξης.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/05 που διέπει τη σύμβαση, αιτούμεθα/συναινούμε στη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, άνευ υπαιτιότητάς μας, κατά έντεκα (11) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας εγκεκριμένης παράτασης (30.4.2024), ήτοι μέχρι τις 30.3.2025.

Εν αναμονή της επόμενης επικοινωνίας μας, διατελούμε στη διάθεσή σας.

Εσωτ. διανομή:
Κ. Καλέργης, Α. Γρίβας,
Σ. Χυτήρογλου

Μετά τιμής
Ε.Ε.Ν.Ε.



Ανδρέας Γρίβας
Συντονιστής

