



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38^η /2024

Της 24ης Σεπτεμβρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 359/24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **24 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης** στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου και με **Τηλεδιάσκεψη μέσω e: Presence.gov.gr**, κατόπιν της υπ' αριθμ. **27468/20-09-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,

Παρόντων της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου

Τακτικών μελών: κ.κ. Πέππα Αγγελική, Κανακάρη Ευαγγελία, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Καλαφατέλης Ιωάννης, κ.Φωτάκης Ιωάννης, Νούση Λαμπρινή, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Τακτικά μέλη με Διαδικτυακή παρουσία: Τσούκας Παναγιώτης, Κριεμάδης Στέφανος

Παρευρίσκονται : Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ Κουκάς Αλέξανδρος, Βιθυνού Φεβρωνία, οι Δημ. Σύμβουλοι: κα Χονδρογιάννη Παγώνα (Πένυ), κος Μπερτόλης Αναστάσης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης .

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 23ου θέματος: **Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)** και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. Πρωτ. **26876/17-9-2024** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Χωροταξίας, κ Κουκά Αλέξανδρο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Αγ. Στέφανος: 17-9-2024
Αρ. Πρωτ: 26876

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2016ΣΕ27510061 της ΣΑΕ 2751)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ 15977/21-12-2016 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου (Β' Φάση 2014-2020)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", με κωδικό MIS 5003809 και συνολικό προϋπολογισμό 33.846.076,93 ευρώ, της οποίας το 4^ο Υποέργο συνιστά η παρούσα σύμβαση,
2. Την υπ' αριθ. 108/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στη σύμπραξη εταιρειών μελετών «α. ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»,
3. Την αρ. Πρωτ. 8408/23-10-2017 προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013 για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,
4. Ότι στις 15-11-2017 υπεγράφη η υπ'αριθμ. 37515 Σύμβαση ποσού 184.733,58 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ (24%), συνολικής δαπάνης 229.069,64€.
5. Ότι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική προθεσμία της σύμβασης έληξε στις 15.11.2020.
6. Ότι με την υπ'αριθμ. 479/20 Απ. Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 31-12-2022
7. Ότι με την υπ'αριθμ. 30/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 31-12-2023

8. Ότι με την υπ'αριθμ. 171/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 2 έως την 28-2-2024
9. Ότι με την υπ'αριθμ. 189/23 Απ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 4 έως την 30-4-2024
10. Ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 817/GR.10-17/11.04.2024 έγγραφό του, ο Τ.Σ. αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης μέχρι τις 30.7.2024. Η αίτηση παράτασης αυτή δεν εξετάστηκε προκειμένου να εξεταστεί συνολικά παράλληλα με την παράταση προθεσμίας του κύριου υποέργου. Ωστόσο, ο Τεχνικός Σύμβουλος συνέχισε απρόσκοπτα την παροχή των υπηρεσιών του για την ομαλή εκτέλεση του κύριου υποέργου.
11. Ότι κατόπιν της υπ'αριθμ. 15525/24 αίτησης παράτασης της αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ του κύριου υποέργου έως τις 28-12-2024, με την υπ'αριθμ. 22791/2-8-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ζήτησε παράταση της προθεσμίας του υποέργου 4 κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι έως τις 30-3-2025, λόγω του γεγονότος ότι για την ολοκλήρωση της πράξης, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περίπου τρεις (3) επιπλέον μήνες.
12. Την υπ'αριθμ. 129637/12-9-2024 Προέγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης από το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την αίτηση του αναδόχου και προτείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι έως τις 30-3-2025, κρίνοντας ότι η πέραν αυτής αιτούμενη παράταση θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου αναλόγως της πορείας υλοποίησης της πράξης.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι έως τις 30-3-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η υπ'αριθμ. 22791/2-8-2024 αίτηση του αναδόχου
2. Το υπ'αριθμ. 129637/12-9-2024 έγγραφο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών & Χωροταξίας

ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **26876/17-9-2024** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά έντεκα (11) μήνες, ήτοι έως τις 30-3-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/05.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαϊχόσογλου Αικατερίνη

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα

-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών