

Αρ. Πρ. 24104  
Ημ. 21 Αυγ. 2024

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5, ΣΤΑΜΑΤΑ  
ΤΗΛ. 2108144222, FAX. 2108144222

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Τεχνική Υπηρεσία

**ΘΕΜΑ:** Παράταση των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Ο υπογεγραμμένος Χρήστος Κυριακάκης του Γεωργίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες του παραπάνω έργου στα γήπεδα ποδοσφαίρου Διονύσου, Δροσιάς και Ανοιξης. Ύστερα από αυτοψία μας στα γήπεδο ποδοσφαίρου του Αγ. Στεφάνου παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών και του αντιδημαρχου τεχνικής υπηρεσίας, διαπιστώσαμε ότι στην περιφραξη του γηπέδου ποδοσφαίρου αλλά και στα αποδυτήρια του γηπέδου απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής οι περισσότερες των οποίων δεν προσμετρήθηκαν στην μελέτη κατασκευής του έργου και δεν περιγραφηκαν επαρκώς.


Προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες αυτές στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, απαιτείται η ακριβής προμέτρησή τους και η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την έγκρισή τους.

Κατόπιν αυτών, αιτούμαι την παραταση των εργασιων του έργου του θέματος για έξι (6) μήνες, ώστε να εγκριθούν και υλοποιηθούν τα παραπάνω, ήτοι μεχρι την 28-02-2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Διονυσος, 21 / 08 /2024

Για τον ανάδοχο

  
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 5 - ΣΤΑΜΑΤΑ  
Α.Φ.Μ.: 999826258 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΤΗΛ.: 210 6212 554 - 210 8144 222