



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος
οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Διονύσου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VALION Α.Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» από την ανάδοχο εταιρεία «VALION Α.Τ.Ε.» με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Οι υπογράφωντες:

- α) **Παπαδόπουλος Απόστολος**, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δ. Διονύσου ως Πρόεδρος,
β) **Βουτσινά Στέλλα**, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Διονύσου ως μέλος,
γ) **Μουζάκη Σωτηρία**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Διονύσου ως μέλος,

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 445/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, μεταβήκαμε σήμερα Τετάρτη 29/09/2021 στον τόπο του έργου, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «VALION Α.Τ.Ε.» κ. Βαλαβανίδη Ιωάννη και τον Επιβλέποντα Μηχανικό κ. Φαράχ Νατζιμπ-Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 09/06/2017 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85 (Ν3669/2008), του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ως εξής:

Α/Α	Είδος εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Εκτελεσθείσες Ποσότητες	
				Αριθμ/κώς	Ολογράφως
	Χωματουργικά - Καθαιρέσεις				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες (ΟΔΟ-Α2)	M3	1	1.599,98	Χίλια πεντακόσια ενενήντα εννέα και ενενήντα οκτώ
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των εκσκαφών (ΟΔΟ-Α2.1)	M3	2	28,50	Είκοσι οκτώ και πενήντα
3	Προμήθεια δανείων - Σηνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E1 έως E4 (ΟΔΟ-Α18.1)	M3	3	574,52	Πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα και πενήντα δύο
4	Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΟ-Α20)	M3	4	574,52	Πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα και πενήντα δύο
5	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg (ΥΔΡ-8.04.03)	M3	5	203,36	Διακόσια τρία και τριάντα έξι

	Τεχνικά Έργα				
6	Γεώφασμα διαχωρισμού (ΟΔΟ-B64.2)	M2	6	433,60	Τετρακόσια τριάντα τρία και εξήντα
7	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένων με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: Zn 95% - Al 5%) (ΟΔΟ-B65.1.2)	Kgr	7	5.814,00	Πέντε χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα και μηδέν
8	Κατασκευή φατνών (ΟΔΟ-B65.2)	M2	8	2.865,50	Δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε και πενήντα
9	Πλήρωση φατνών (ΟΔΟ-B65.3)	M3	9	656,40	Εξακόσια πενήντα έξι και σαράντα
10	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμών τύπου Repo γαλβανισμένων με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: Zn 95% - Al 5%) (ΟΔΟ-B65.4.2)	Kgr	10	653,40	Εξακόσια πενήντα τρία και σαράντα
11	Βοηθητικά και συνοδά έργα για την ασφαλή παροχέτευση της χειμαρρικής ροής κατά την φάση κατασκευής	Kat' αποκοπτη	11	1,00	Ένα και μηδέν
12	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητων ισχύος 5-10 HP (ΥΔΡ-6.01.01.4)	H	12	210,00	Διακόσια δέκα και μηδέν
	Οδοστρωσία – Ασφαλτικά - Αποκαταστάσεις				
13	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΟ-Γ1.2)	M2	13	270,75	Διακόσια εβδομήντα και εβδομήντα πέντε
14	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟ-Γ2.2)	M2	14	270,75	Διακόσια εβδομήντα και εβδομήντα πέντε
15	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ-Δ3)	M2	15	270,75	Διακόσια εβδομήντα και εβδομήντα πέντε
16	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ-Δ4)	M2	16	270,75	Διακόσια εβδομήντα και εβδομήντα πέντε
17	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	M2	17	270,75	Διακόσια εβδομήντα και εβδομήντα πέντε
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟ-Δ8.1)	M2	18	270,75	Διακόσια εβδομήντα και εβδομήντα πέντε
19	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟ-B29.4.1)	M3	19	8,55	Οκτώ και πενήντα πέντε
20	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, λειτουργικού πλάτους W2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 (ΟΔΟΕ-1.1.6)	M	20	60,50	Εξήντα και πενήντα

21	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος (ΥΔΡ-8.03)	M3	21	216,00	Διακόσια δέκα έξι και μηδέν
----	--	----	----	--------	-----------------------------

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 248/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%.
2. Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (βαρύτητας) από συρματοκιβώτια πληρωμένα με λίθους για να αντιμετωπιστεί η κατολίσθηση του πρσανούς τμήματος της οδού Εργασίας που ταυτόχρονα οριοθετεί και την περιοχή της κοίτης του παράλληλα διερχόμενου ρέματος.
3. Με την υπ' αριθμ. 97/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 31/05/2016 όπου μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία VALION Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 54,73%.
5. Με την υπ' αριθμ. 194/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στη VALION Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 54,73% και οικονομικό αντικείμενο 55.208,15 € πλέον Φ.Π.Α.
6. Την 08/12/2016 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 55.208,15 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με αρ. πρωτ. 34305/08-12-2016.
7. Η Εργολαβική Σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
8. Με την υπ' αριθμ. 160/2017 απόφαση Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, με συνολική δαπάνη ποσού 54.642,15 €, μειωμένη κατά 13.815,96 € ή 20,18% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
9. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 08/03/2017 σύμφωνα με την από 22/03/2017 βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 53.982,20 € με ΦΠΑ σύμφωνα με τον 2^ο Λογαριασμό.
11. Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα επιμετρητικά στοιχεία και την Τελική Επιμέτρηση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.
12. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» ως προσωρινή και οριστική, επειδή παρήλθε ο χρόνος της υποχρεωτικής εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

29/09/2021
Ο Ανάδοχος

VALION Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 612050401/06/805
ΠΕΡΙΚΤΗΝΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Τ. Ν. ΠΡΑΚΑΣΙΟ
ΑΘΗΝΑ 11527 ΤΗΛ: 210 2837125 FAX: 210 2837148

29/09/2021
Η Επιτροπή Παραλαβής

1. Παπαδόπουλος Απόστολος

2. Βουσινά Στέλλα

3. Μουζάκη Σωτηρία

29/09/2021
Ο Επιβλέπων

Φαράχ Νατζιμπ-Γεώργιος