



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Αγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..10<sup>η</sup>/2020..  
της 25<sup>ης</sup>-02-2020

..Αριθ. Απόφασης: ..92/2020..

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..10<sup>ης</sup>/25-02-2020...Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2020., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ..5134/21-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> ΕΗΔ:** «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με αφορμή την ημέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ΕΗΔ:** « Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήματα που ανέκυψαν σε ασκηθείσα αγωγή κατά του Δήμου».

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** «Λήψη απόφασης ορισμού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου επί υπόθεσης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** «Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** «Έγκριση Πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την "Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου", άσκηση δικαιώματος προαίρεσης και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής».

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2019 για το Δ' τρίμηνο».

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης" του Δήμου Διονύσου».

- **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»».

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ.ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017"».

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:** «Αίτημα του κ.Βαρχαλαμά Διονυσίου περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα».

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:** «Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 ο.ε.2020 με τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την αποζημίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κομιακίδη Αντωνίου».

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** «Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε.2020 με τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Ποτών»».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσουδερός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος.
2. Κριεμάδης Στέφανος
3. Φώτος Βασίλειος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Ζαμάνης Διονύσιος
6. Τσούκας Παναγιώτης
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαφατέλης Ιωάννης
2. Τσεβάς Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο Δ.Σ.κ.Λουκάτος Παναγής προσήλθε στο 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως αναπληρωματικό μέλος αντί του κου Τσεβά.

#### Αριθμός Απόφασης: 92/2020

- **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»».

Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.

Έχοντας υπόψη:

1. Η υπ' αριθ. 1/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 284.000,00€ με Φ.Π.Α.
2. Η υπ' αριθ.76/18 ΑΟΕ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
3. Η υπ' αριθ.153/18 ΑΟΕ ορισμού της επιτροπής του διαγωνισμού και έγκρισης των όρων της διακήρυξης.
4. Η υπ' αριθ. 6651/4-2-2018 Σύμβαση.
5. Η υπ' αριθ. 435/19 ΑΟΕ έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. 76/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 284.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0056 ο.ε. 2018 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Με την με αριθ. 153/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου ορίστηκε η επιτροπή του Διαγωνισμού και καταρτίσθηκαν οι όροι της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε την 29-6-2018.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.. 430/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία Γ.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,35% επί των τιμών του τιμολογίου.

Με την υπ' αριθ. 28/2018 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 4-2-2019. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες, ήτοι μέχρι την 4-8-2020.

Με το (5) σχετικό εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Στις 4-11-2019 οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η από 13-11-2019 Βεβαίωση περαίωσης.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ- Τακτοποιητικού έχουν υπογραφεί οι υπ' αριθ. 1 έως 5 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 105.128,94€ πλέον ΦΠΑ που αντιστοιχούν στο 76% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης ενώ το φυσικό αντικείμενο έως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εισήγησης είναι 100%.

### **ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η πλήρης αντικατάσταση του συνόλου των υδροπαροχών στη Δ.Κ. Άνοιξης, περί τα 800 τεμάχια σύμφωνα με τις υποδείξεις του τμήματος ύδρευσης της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου, καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη αποσύνδεση του παλαιού δικτύου αμιάντου.

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τακτοποιητικός εργασιών (2<sup>ος</sup> ΑΠΕ), συντάσσεται μετά την περαίωση του έργου και μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup>- 5<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ και την τελική επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών. Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες και από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις από την μελέτη στα ακόλουθα σημεία:

1. Αν και η μελέτη συντάχθηκε καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας ύδρευσης, εντούτοις οι παροχές προς αντικατάσταση αποδείχτηκαν λιγότερες, ήτοι 594 αντί 800.
2. Καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας ύδρευσης, απαιτήθηκε η τοποθέτηση επιπλέον υδραυλικών εξαρτημάτων, απαραίτητων για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των παροχών καθώς επίσης και μεγαλύτερος αριθμός συνδέσεων του παλαιού με το νέο δίκτυο, προκειμένου να απομονωθεί το δίκτυο αμιάντου.
3. Μετά την αδυναμία της υπηρεσίας ύδρευσης να υποδείξει τα σημεία των παροχών και των συνδέσεων του δικτύου, απαιτήθηκε η εκτεταμένη διερεύνηση για τον εντοπισμό όλων των παροχών και των σημείων σύνδεσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες επιφάνειες εκσκαφής άρα και αποκατάστασης με ασφαλτικό σκυρόδεμα. Επιπλέον, το μικρό πάχος του υφιστάμενου οδοστρώματος καθώς και οι εκτεταμένες φθορές που είχε ήδη, συντέλεσαν στην εκτεταμένη αποκατάσταση ακόμα και εκτός του πλάτους των σκαμμάτων.
4. Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και αιτήματα δημοτών για επέκταση του δικτύου ύδρευσης με σωλήνες πολυαιθυλενίου, οι ποσότητες των εργασιών που εξοικονομήθηκαν, διατέθηκαν για την κατασκευή μικρών τμημάτων αγωγών στην οδό Πηνελόπης και στην οδό Ηφαιστού.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 4

Ν. 4412/16, εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό, το απαραίτητο ποσό που απαιτήθηκε για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων των ομάδων είναι 8.477,62€ (με ΓΕ & ΟΕ) και θα καλυφθεί με απορρόφηση 1.011,71€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και με τη χρήση 7.465,91€ από τις επί ελάσσον δαπάνες. Επίσης για την κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά το κονδύλι των απροβλέπτων για ποσό 10.179,51€. Το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 0,00€.

Το ποσό των επί ελάσσον δαπανών που χρησιμοποιήθηκε είναι 7.465,91€ σε ποσοστό 10% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 24% και αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 40.925,40€ (με ΦΠΑ) ήτοι διαμορφώνεται στο ποσό των 130.359,89 € (με Φ.Π.Α 24%).

Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

### Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 4 του Ν. 4412/16.
- Τις υπ' αριθ.76/18, 153/2018, 430/2018 και 435/2019 ΑΟΕ.
- Την υπ' αριθ. 28/2018 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Την υπ' αριθ. 1/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Την υπ' αριθ. 6651/4-2-2018 Σύμβαση.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ <i>Τσουδερός Ιωάννης</i>  <i>Αντιδήμαρχος Οικονομικών &amp; Διοικητικών Υπηρεσιών</i>	ΤΑ ΜΕΛΗ.  1. <i>Κριεμάδης Στέφανος</i> 2. <i>Φώτος Βασίλειος</i> 3. <i>Κρητικός Αθανάσιος</i> 4. <i>Ζαμάνης Διονύσιος</i> 5. <i>Τσούκας Παναγιώτης</i> 6. <i>Κουριδάκης Κωνσταντίνος</i> 7. <i>Λουκάτος Παναγής</i>
---	---

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.