



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Λ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29
& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
Τ.Κ. 145 65 – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χαράλαμπος Μυλωνάς
ΤΗΛ: 2132030613-Fax: 2132030630

Αγ. Στέφανος, 27/3/20
Αριθ. Πρωτ: 8216

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παράταση σύμβασης για την "Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Την υπ' αριθμ. 34366/4505/9-9-2019 (ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) Απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου.
5. Την υπ' αριθ. 09/2018 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Την αριθμ. πρωτ. 5093/44312/20-12-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC0042421252018-12-20).
7. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 123113 προσφορά της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
8. Την αριθ. 356/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου η οποία κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια στην εταιρεία "ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.", με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
9. Την αριθ. 45184/12-12-2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η οποία λήγει στις 12-04-2020.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6801/09-03-2020 αίτηση του κου Λιάλιου Βασίλη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» περί παράτασης της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6802/09-03-2020 αίτηση του κου Λιάλιου Βασίλη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» περί αντικατάστασης του υπ' αρ. 1.18 άρθρου της μελέτης που αφορά σύνθετο νηπίων με δραστηριότητες ΑΜΕΑ με κωδικό μοντέλου ΧΡΛ 3957 το οποίο δεν κατασκευάζεται πλέον, με το μοντέλο με κωδικό ΧΡΛ 38706 το οποίο είναι ισοδύναμο με αντίστοιχη πιστοποίηση κατά τα πρότυπα EN 1176 .
12. Το από 11-03-2020 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 115/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:

«.....Στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, σήμερα 11 Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που από τη φύση τους απαιτείται τεχνική γνώση έτους 2018 (του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Φαράχ Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός ως πρόεδρος

2/ Βουτσινά Στυλιανή, Αρχιτέκτων Μηχανικός ως τακτικό μέλος

3/ Νίκα Δήμητρα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ως τακτικό μέλος

που ορίστηκε με βάση την αριθμ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 45184/12-12-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α') περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
3. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
5. Την αριθ. 09/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
6. Την αριθμ. πρωτ. 5093/44312/20-12-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC0042421252018-12-20).
7. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 123113 προσφορά της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
8. Την αριθ. 356/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου η οποία κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια στην εταιρεία "ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.", με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
9. Την αριθ. 45184/12-12-2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η οποία λήγει στις 12-04-2020.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6801/09-03-2020 αίτηση του κου Λιάλιου Βασίλη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» περί παράτασης της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6802/09-03-2020 αίτηση του κου Λιάλιου Βασίλη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» περί αντικατάστασης του υπ' αρ. 1.18 άρθρου της μελέτης που αφορά σύνθετο νηπίων με δραστηριότητες ΑΜΕΑ με κωδικό μοντέλου ΧΡΛ 3957 το οποίο δεν κατασκευάζεται πλέον, με το μοντέλο με κωδικό ΧΡΛ 38706 το οποίο είναι ισοδύναμο με αντίστοιχη πιστοποίηση κατά τα πρότυπα EN 1176.
12. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, κατόπιν οδηγιών του φορέα πιστοποίησης των παιδικών χαρών.
13. Τις παρ. 5 του άρθρου 4 και 6.1.1 του άρθρου 6 της ανωτέρω Διακήρυξης βάσει των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016.

και βάσει του γεγονότος ότι:

- Οι εργασίες που απαιτούνται για την ορθή διάστρωση του χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας προϋποθέτουν κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα απαιτούνται συνεχόμενες ημέρες χωρίς βροχή και με κατάλληλη θερμοκρασία που να επιτρέπει να γίνεται η διάστρωση των στρώσεων και να στεγνώνουν έγκαιρα ώστε να διαστρώνεται κάθε επόμενη στρώση και να κατασκευαστεί το τελικό δάπεδο με τα αντίστοιχα πάχη και χρωματισμούς, γεγονός που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- η αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας κατατέθηκε εμπρόθεσμα και επιπλέον η προκύπτουσα ανάγκη δεν έγκειται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ώστε να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016.
- οι πρόσθετες ποσότητες και εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης προέκυψαν μετά από οδηγίες του φορέα πιστοποίησης και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης.

Συγκεκριμένα απαιτούνται: α). Επιπλέον 95,00 μ. μεταλλικής περίφραξης σύμφωνα με το άρθρο 2.1 της μελέτης, με τιμή μονάδας σύμφωνα με την σύμβαση τα 83,00€, προϋπολογισμού $83,00 \times 95 = 7.885,00$ €, β). Επιπλέον 1 τεμάχιο Μεταλλικής πόρτας περίφραξης σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της μελέτης, με τιμή μονάδας σύμφωνα με την σύμβαση τα 390,00 €, προϋπολογισμού $1 \times 390,00 = 390,00$ €, γ). Πρόσθετες εξυγιαντικές χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 2.12 της μελέτης, ποσού 11.000,00 €,

- η αξία της τροποποίησης (19.275,00 χωρίς ΦΠΑ) αποτελεί υπέρβαση κατά 6,64% της αρχικής σύμβασης (290.092,617 € χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή είναι εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2.α. και 2.β. του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ("... η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών ..."). Επίσης, με την τροποποίηση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.
- το μοντέλο με κωδικό XPL 38706 το οποίο προτείνεται να αντικαταστήσει το μοντέλο με κωδικό XPL 3957 του υπ' αρ. 1.18 άρθρου της μελέτης, που δεν κατασκευάζεται πια και αφορά σύνθετο νηπίων με δραστηριότητες ΑΜΕΑ είναι ισοδύναμο με αντίστοιχη πιστοποίηση κατά τα πρότυπα EN 1176.
- η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ώστε να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

1. Για την παράταση της υπ' αριθ.πρωτ. 45184/12-12-/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για δύο (2) μήνες από την λήξη της, δηλαδή μέχρι και 12-06-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω σύμβασης και τα άρθρα 4.5 και 6.1.1 της υπ' αριθ. πρωτ. 44312/20-12-2018 Διακήρυξης.

2. Για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 45184/12-12-/2019 σύμβασης συνολικής αξίας 290.092,617€ πλέον ΦΠΑ, για την οποία τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα: « α) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου». Η αξία της τροποποίησης (19.275,00 πλέον ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (290.092,617 € χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή είναι εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

3. Για την αντικατάσταση του μοντέλου με κωδικό XPL 38706 με το μοντέλο με κωδικό XPL 3957 του υπ' αρ. 1.18 άρθρου της μελέτης που δεν κατασκευάζεται πια και αφορά σύνθετο νηπίων με δραστηριότητες ΑΜΕΑ γιατί είναι ισοδύναμο με αντίστοιχη πιστοποίηση κατά τα πρότυπα EN1176.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται..."

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το αριθ. Νο.1/11-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- 3) Τα στοιχεία του φακέλου.

παρακαλούμε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για:

- 1) Την έγκριση του απο 11.03.2020 Πρακτικού Νο.1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

2) Την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ. 45184/12-12-/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για δύο (2) μήνες από την λήξη της, δηλαδή μέχρι και 12-06-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω σύμβασης και τα άρθρα 4.5 και 6.1.1 της υπ' αριθ. πρωτ. 44312/20-12-2018 Διακήρυξης.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνημμένα:

1. Το πρακτικό Νο.1 της Ε.Δ.

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών