



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
 Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 57^η/2022
Της 27ης Δεκεμβρίου 2022

Αριθ. Απόφασης 662/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **57ης 27-12-2022** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα την **27^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **40596/23-12-2022** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Ακύρωση της υπ' αριθ. 507/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το αποφασιστικό με αριθμό (7) και την έγκριση των επισυναπτόμενων όρων της διακήρυξης για την ανάθεση της σύμβασης».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση του από 8-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με την «Προμήθεια Γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων του Δήμου Διονύσου» Ομάδα Β Φωτοτυπικό χαρτί και έντυπα».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Ορθή επανάληψη των επισυναπτόμενων τευχών δημοπράτησης για την Προμήθεια Εξοπλισμού (καφέ κάδων – σάκων) απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων / Υποέργο 1».

ΘΕΜΑ 4^ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση Πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου (άρ. 32^Α Ν. 4412/2016 & παρ. 1 άρ. 43 ν. 4605/2019) και Ανάθεση Προμήθειας Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ALFITON PLUS ΕΠΕ" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Μερίδες φαγητού από την "ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ FOOD CULTURE" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ" για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Μείωση τιμών ζωνών των περιοχών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» προϋπολογισμού 6.073.548,24€».

➤ **ΘΕΜΑ 15^ο:** «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Διονύσου ».

ΘΕΜΑ 16^ο: «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (ΔΕΔΟΜΕΝΑ & SMS) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 17^ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Διονύσου».

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.	1. Φώτος Βασίλειος
2. Τσουδερός Ιωάννης	2. Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού Αικατερίνη
3. Κόκκαλης Εμμανουήλ	3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
4. Κριεμάδης Στέφανος	
5. Φωτάκης Ιωάννης	
6. Ζαμάνης Διονύσιος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαμάνης Διονύσιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Απόφασης: 662/2022

ΘΕΜΑ 15^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Διονύσου ».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις της παρ.3 αρθρ.184 του Ν.4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του ίδιου νόμου (παρ. 3)
3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022, όπου για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7413.0046 ποσού 11.751,37€ με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι

4. Την με ΑΠ 12334/6-4-2021 σύμβαση της μελέτης του θέματος και το από 3-4- 2021 χρονοδιάγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

5. Την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ περί παράτασης της μελέτης του θέματος για 3 μήνες μέχρι την 6/7/2022 λόγω καθυστερήσεων

6. Το με ΑΠ 22446/17-9-2020 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με θέμα: Αποστολή Γνώμης ΤΣΔΕΠΑ για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δίνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 86 ν 4412/2016.

7. Το με ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου περί 3ης και τελικής παράδοσης της μελέτης

8. το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/10/2022

9. το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/1/2023

10. το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/1/2023

11. τα με ΑΠ 33818/13-10-2022 και 17263/8-6-2022 έγγραφα ΤΥ προς ΥΔΟΜ για θεώρηση ΡΓ και ΟΓ.

12. Το με ΑΠ 35764/17-11-2022 έγγραφο ΥΔΟΜ περί θεώρησης ΡΓ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την 81/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου ανατέθηκε η μελέτη του θέματος στον ανάδοχο. Η σχετική Σύμβαση Εργασιών υπογράφηκε στις 6/04/2021 ποσού 11.751,37€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 1η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/7/2022 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Με το με ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε το σύνολο μελέτης. Με την με αρ. 343/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 2η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/10/2022 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. Με την με αρ. 479/2022 ΑΟΕ δόθηκε η 3η παράταση για τρεις (3) μήνες έως 6/1/2023 λόγω καθυστερήσεων στην θεώρηση των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας ζητείται λόγω των καθυστερήσεων της θεώρησης των ήδη υποβληθεισών τοπογραφικών διαγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Σύμβαση 12334/6-04-2021), κατά τρεις μήνες (3), ήτοι μέχρι την 6η/4/2023.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 16-12-2022 χρονοδιάγραμμα θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
- Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022, όπου για την εκπόνηση της μελέτης «**Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών**

Υπηρεσιών» έχει γραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 30.7413.0046 ποσού 11.751,37€ με χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι.

- Την με ΑΠ 12334/6-4-2021 σύμβαση της μελέτης του θέματος και το από 3-4- 2021 χρονοδιάγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
- Την με αρ. 7/2022 ΑΟΕ.
- Το με ΑΠ 9978/4-4-22 έγγραφο του αναδόχου περί 3ης και τελικής παράδοσης της μελέτης.
- Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/10/2022.
- Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/1/2023 .
- Το συνημμένο χρονοδιάγραμμα διάρκειας έως και 6/1/2023 .
- Τα με ΑΠ 33818/13-10-2022 και 17263/8-6-2022 έγγραφα ΤΥ προς ΥΔΟΜ για θεώρηση ΡΓ και ΟΓ.
- Το με ΑΠ 35764/17-11-2022 έγγραφο ΥΔΟΜ περί θεώρησης ΡΓ.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών» (Σύμβαση 12334/6-04-2021), κατά τρεις μήνες (3), ητοι μέχρι την 06/4/2023.

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018(Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτου έλαβε γνώση αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια»

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Καλαφατέλης Ιωάννης	1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Φωτάκης Ιωάννης 4. Κριεμάδης Στέφανος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών