



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33^η/2022
Της 30ης Αυγούστου -2022**

Αριθ. Απόφασης 423/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **33ης 30-08-2022** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **30^η Αυγούστου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9.00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθ. **26184/26-08-2022** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **ΘΕΜΑ 1^ο**: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.»

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση του πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού της 15^{ης} Απριλίου 2022 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 1.706.000,00€.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4^ο: Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.	1. Φώτος Βασίλειος
2. Τσουδερός Ιωάννης	2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Φωτάκης Ιωάννης	3. Μαϊχόσογλου –Ψυχογιού Αικατερίνη
4. Κόκκαλης Μανώλης	4. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
5. Κριεμάδης Στέφανος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: 423/2022

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.»

ΣΧΕΤ:

1. Η υπ' αρ. πρωτ. 37485/16.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΗΘΩ93-ΕΗΤ) (Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3351) Απόφαση Ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.» του Δημάρχου Διονύσου.,
2. Η με αρ. Πρωτ. 37974/21-12-2020 σύμβαση του έργου,
3. Οι διατάξεις του Ν.4412/16, όπου αυτές έχουν εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση,
4. Η υπ' αριθμ. 31246/22-9-2021 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
5. Η υπ' αριθμ. 459/2021 απόφαση ΟΕ Διονύσου έγκρισης παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
6. Η υπ' αριθμ. 166/2022 απόφαση ΟΕ Διονύσου έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
7. Η υπ' αριθμ. 16055/30-5-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
8. Η από 23-8-2022 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- Στις 21-12-2020 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 37974 Σύμβαση ποσού 19.614,09€ πλέον ΦΠΑ 4.707,38€, συνολικής δαπάνης 24.321,47€ του έργου του θέματος.
- Με το υπ' αριθμ. 638/11-1-2021 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
- Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 434/19-1-2021 έγγραφο.
- Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 21-10-2021.
- Με την υπ' αριθμ. 459/2021 ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21-4-2022.
- Με την υπ' αριθμ. 166/22 ΑΟΕ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, καθώς απαιτήθηκε η επέκταση του νέου αγωγού κατά μήκος της Λ. Κρυονερίου για επιπλέον μήκος 90μ, ώσπου να βρεθεί ο υφιστάμενος αγωγός και να γίνει η σύνδεση του νέου με το υφιστάμενο δίκτυο

προκειμένου να μπορέσει το κατασκευασμένο τμήμα του αγωγού να καταστεί λειτουργικό.

- Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-8-2022 και εκδόθηκε από τη Δ/τρια Τ.Υ. η από 23-8-2022 Βεβαίωση Περαίωσης.
- Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ'αριθμ. 1-3 πιστοποιήσεις του έργου ποσού 38.598,31€ με ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 93,5% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ έχουν κατασκευαστεί 320,10μ αγωγού ΡΕ Φ90 και έχουν τοποθετηθεί 7 δικλείδες ελαστικής έμφραξης (100,0% του Φ.Α. Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά την κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Εθνικής οδού, μήκους περίπου 250μ., οποίος θα υδροδοτήσει τις ιδιοκτησίες της οδού Εργασίας της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, μέσω της σύνδεσής του με τον κεντρικό αγωγό επί της Λ. Κρυονερίου. Κατά μήκος του αγωγού θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) δικλείδες ελαστικής έμφραξης τύπου ΕΥΔΑΠ με καρέ, διαμέτρου Φ80 16Atm, μία εκ των οποίων θα περιλαμβάνει έξοδο εκκένωσης του αγωγού. Η σύνδεση του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο επί της οδού Εργασίας θα γίνει με συστολή Φ90-Φ63 ενώ η σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό επί της Λ. Κρυονερίου με ταυ Φ90-Φ90.

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

➤ Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση των 1-3 ΠΠΑΕ.

➤ Έχοντας ολοκληρώσει την κατασκευή του συνόλου του φυσικού αντικειμένου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανακύψασες δυσκολίες κατά την κατασκευή του, προκύπτει ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ. Ο παρών ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει επίσης και τη δαπάνη που προκύπτει από το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, η οποία καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

➤ Οι ποσότητες του ΑΠΕ, βασιζόμενες στις επιμετρήσεις του συνόλου του έργου οδηγούν σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

➤ Οι απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες αλλά και από το κονδύλι των απροβλέπτων.

➤ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 2^ο ΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 30.298,38 € και παρουσιάζει **ΑΥΞΗΣΗ** έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Η αύξηση οφείλεται στις απολογιστικές δαπάνες, στην πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης καθώς και στις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αύξηση μεταξύ του 1^{ου} και 2^{ου} ΑΠΕ.

➤ Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. δεν παρατηρούνται μεταβολές στις εργασίες της αρχικής σύμβασης ενώ το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί

πλέον δαπανών της 1^{ης} Σ.Σ. είναι 1.566,75€ και θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων κατά 1.135,31€ και εκ των επί ελάσσον δαπανών κατά 431,44€.

➤ Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της 1^{ης} Σ.Σ είναι 1.141,55€, από το οποίο απορροφάται ποσό 1.135,31€ ενώ υπολείπεται ποσό 6,24€.

Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 37485/16.12.2020 Απόφαση Ανάθεσης
- Την με αριθ. Πρωτ. 37974/21-12-2020 σύμβαση του έργου
- Την υπ' αριθ. 31246/22-9-2021 αίτηση του αναδόχου
- Τις υπ' αριθ. 459/201 και 166/2022 αποφάσεις ΟΕ Διονύσου
- Την υπ' αριθ. 16055/30-5-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- Την από 23-8-2022 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο.».

Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018(Α'133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Καλαφατέλης Ιωάννης	1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κριεμάδης Στέφανος 3. Φωτάκης Ιωάννης 4.Κόκκαλης Μανώλης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.