

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ ΤΙΜΟΘΕΟΥ" από την ανάδοχο εταιρεία Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ Γ.ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. με ανοιχτό διαγωνισμό.

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

- α) Παπαδόπουλος Απόστολος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου ως Πρόεδρος.
- β) Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου ως Μέλος.
- γ) Μπαλαδάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου ως Μέλος.

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι αυτό με την υπ' αριθμ 197/2016 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Διονύσου, μεταβήκαμε σήμερα ~~12-4~~-2022 στον τόπο του έργου με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας "Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ Γ.ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." κ. ~~Ματράζιο Βαγγέλι~~ και την επιβλέπουσα μηχανικό κ. Σπυροπούλου Μαρία και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση του έργου, τις διατάξεις του Ν 1418/84 του Π.Δ 472/85, του Π.Δ 609/85(Ν3699/2008), του Π.Δ 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ως εξής:

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Το έργο κατασκευάστηκε βάσει της υπ αριθμ 135/2008 μελέτης της ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής με τίτλο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ" προϋπολογισμού 265.400,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (315.826,00 ευρώ με ΦΠΑ και 7.000,00 ευρώ απολογιστικά, συνολικά 322.826,00 ευρώ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 107/08 απόφαση της κοινότητας Σταμάτας και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου
- 2) Την 23/9/2008 διεξήχθη η δημοπράτηση κατασκευής του έργου. Σύμφωνα με την 159/2008 απόφαση του Κ.Σ. και την 08/ΔΤΑ /20188/25/11/2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής αναθέτει το έργο στην "Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΗ Γ.ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 8%.
- 3) Την 15/1/2009 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με οικονομικό αντικείμενο 238297,56 ευρώ και 45276,54 ευρώ για ΦΠΑ δηλαδή συνολικό οικονομικό αντικείμενο 283574,10 ευρώ.
- 4) Με το υπ αριθμόν 08/ΔΤΑ 1279/0,-02-09 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός η κα Αμαλία Αποστολοπούλου.
- 5) Με την από 23/06/2009 ειδική δήλωση διακοπής της αναδόχου εταιρείας για τον καθορισμό του πλάτους του δρόμου και των πεζοδρομίων, λόγω μη ύπαρξης καθορισμένου εγκεκριμένου πλάτους της οδού Αγίου Τιμοθέου και την υπ αριθμόν 10950/25-06-09 απόφαση της ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής διεκόπησαν οι εργασίες.
- 6) Στις 15/7/2009 με την υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/12297 απόφαση της ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής αποφασίστηκε η επανέναρξη των εργασιών και η κατασκευή της οδού Αγ. Τιμοθέου σύμφωνα με την απόφαση 75/20-05-09 του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας
- 7) Στις 2/9/2009 συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και εγκρίθηκε από την κοινότητα Σταμάτας στις 30/10/2009 με την υπ αριθμόν 162/30-10-2009 απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου Σταμάτας

- 8) Στις 1/4/2010 αποφασίστηκε διακοπή εργασιών μέχρι να εγκριθεί ο 2ος Α.Π.Ε και η 1η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, η οποία απαιτήθηκε καθώς δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής διακοσμητικών εμφανών πλινθοδομών μίας πλίνθου ενώ η αρχική μελέτη προέβλεπε δρομική πλινθοδομή χωρίς επιπλέον στήριξη
- 9) Στις 21/4/2010 γνωμοδοτεί το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και της 1ης ΣΣΕ
- 10) Με την υπ αριθμόν 116/2010 ΑΚΣ δεν ψηφίστηκε ο 2ος Α.Π.Ε και η 1η ΣΣΕ. Στις 4/12/2010 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση θεραπείας προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κατά της 116/2010 ΑΚΣ, την οποία αποδέχτηκε με την 553/2010 απόφαση στις 24/12/2010,
- 11) Με την υπ αριθ. 129/2011 απόφαση του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε και η 1η Σ.Σ.Ε, η οποία υπογράφηκε στις 10/8/2011 για ποσόν 50601,88 ευρώ μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Διονύσου.
- 12) Στις 6/9/2011 ο προϊστάμενος του τμήματος ΤΕ ΟΤΑ εξέδωσε απόφαση για επανέναρξη των εργασιών
- 13) Στις 13/9/2011 ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα διακοπής εργασιών και όχλησης λόγω μη πληρωμής του 3ου λογαριασμού.
- 14) Στις 14/12/2012 ο ανάδοχος υπέβαλλε τον 4ο λογαριασμό ο οποίος με το υπ'αριθμ. 37210/14/1/2013 εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- 15) Με την υπ'αριθμ. 176/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η ανάθεση των καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Διονύσου, λόγω κατάργησης του τμήματος Τ.Ε. ΟΤΑ του Δήμου Παλλήνης.
- 16) Ακολούθως ορίστηκε ως επιβλέπουσα του έργου η κ. Σπυροπούλου Μαρία
- 17) Με την υπ'αριθμ. 14145/25-4-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης
- 18) Με την υπ'αριθμ. 14145/20-6-2014 Απόφαση Διευθύντριας Τ.Υ αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου
- 19) Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσόν των 203.267,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με την 4η πιστοποίηση
- 20) Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν3699/2008 και ειδικότερα των άρθρων 73 και 75 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.
- 21) Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ ΤΙΜΟΘΕΟΥ" ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος της υποχρεωτικής εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών του έργου.-

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

**Τ. & Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ**  
**Γ. ΤΣΙΠΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.**  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΠΟΛ. ΜΗΧ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ  
 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 41 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 23  
 ΤΗΛ. 210 6432110, FAX: 210 6436551  
 ΑΦΜ: 99888161Β - ΔΟΥ: ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ

Μπαλαδόπουλος Απόστολος

Νίκα Δήμητρα

Μπαλαδάκης Γεώργιος

Σπυροπούλου Μαρία