



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**Δημοτική Επιτροπή**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
 Άγιος Στέφανος

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1<sup>η</sup>/2024**  
**Της 26ης Ιανουαρίου 2024**

**Αριθ. Απόφασης 12**

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΘΕΜΑ 12ο:** Έγκριση 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **26 Ιανουαρίου 2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. **1895/22-12-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Κατερίνας Μαϊχόσογλου, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, **παρόντων** της Προέδρου κ. Κατερίνας Μαϊχόσογλου και των εξής τακτικών μελών: Πέππα Αγγελικής, Κανακάρη Ευαγγελίας, Τσούκα Παναγιώτη, Δημητριάδη Σταμάτιου, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στέφανου, Φωτάκη Ιωάννη,

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του 12ου θέματος: **Έγκριση 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»** και ανέγνωσε την **υπ' αριθμ. Πρωτ. 1415/16-01-24** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 9 του Ν.5056 /23 περί αρμοδιοτήτων Δημοτικής Επιτροπής
2. Η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
3. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο.
4. Η με αρ. 353/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβασης εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην Εταιρεία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
5. Η υπ' αριθμ. 690/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

6. Το υπ' αριθμ. 37970/9-11-2021 Συμφωνητικό της Συμφωνίας-πλαίσιο
7. Η υπ' αριθμ. 954/21 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
8. Η υπ' αριθμ. 7594/11-3-2022 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση
9. Η υπ' αριθμ. e-1 39513/21-02-2022 εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ
10. Το υπ' αριθμ. Υ/127721/03-03-2022 έγγραφο ΤΜΕΔΕ ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης.
11. Οι υπ' αριθμ. 628/22 ΑΟΕ, 66/23 ΑΔΣ και 170/23 ΑΔΣ έγκρισης του 1<sup>ου</sup>, 2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ αντιστοίχως της 1<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης του έργου του θέματος
12. Η από 11-10-2023 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών
13. Η υπ' αριθμ. 35331/10-11-2023 Απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης του αναδόχου
14. Η από 12-12-2023 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών επί της καταβολής έγκαιρης παράδοσης του έργου

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

1. Στις 11-3-2022 υπεγράφη η υπ' αριθμ. 7594 1<sup>η</sup> Εκτελεστική Σύμβαση ποσού 2.016.129,03€ πλέον ΦΠΑ, συνολικής δαπάνης 2.500.000,00€ του έργου του θέματος.
2. Με το υπ' αριθμ. 8452/18-3-2022 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα, υπάλληλος του τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
3. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 8492/30-1-2022 έγγραφο.
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 11-9-2022.
5. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 11-9-2023, ενώ υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 35331/10-11-2023 Απόφαση.
6. Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ' αριθμ. 1-7 πιστοποιήσεις του έργου ποσού 2.924.215,44€ με ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο 97,3% του συνολικού οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και έχουν συντηρηθεί 177.400μ<sup>2</sup> οδοστρωμάτων (ασφαλτικά, εκ σκυροδέματος, σταμπωτό δάπεδο, κλπ) που αντιστοιχούν στο 100% του Φ.Α. της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης).

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το έργο έχει σκοπό να καλύψει τις κατά περίπτωση συνεχώς παρουσιαζόμενες ανάγκες του Δήμου Διονύσου σε ότι αφορά τις συντηρήσεις των οδοστρωμάτων του μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής (δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων, αντικαταστάσεις, επισκευές δικτύου ύδρευσης, δίκτυα ΟΚΩ, κλπ) αλλά και τη διάνοιξη-κατασκευή νέων οδών, σε διάφορα σημεία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η άρση επικινδυνότητας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των οδοστρωμάτων σε οδικούς άξονες και η επισκευή επικίνδυνων σημείων που θα υποδειχθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή θα γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις σε σημεία και οδούς όπου έχουν ήδη διαπιστωθεί προβλήματα και επικινδυνότητα αλλά και θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης -με το ίδιο αντικείμενο του έργου (ασφαλτικά οδοστρώματα)- στα επικίνδυνα σημεία που θα προκύψουν κατά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο της μελέτης. Οι επεμβάσεις θα γίνονται σε οδούς που έχει καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε όποιες οδούς κρίνει απαραίτητο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εκ του συνόλου των καταγεγραμμένων αναγκών αντιμετωπίστηκαν κατά προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες αποκαταστάσεις, με κριτήριο την κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 4<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο παρών 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση του έργου, μετά την έγκριση των 1<sup>ου</sup> έως και 7<sup>ου</sup> λογαριασμού προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις κατόπιν της Βεβαίωσης Περαιώσης, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιωδώς το αρχικώς προβλεπόμενο αντικείμενο.
2. Τις Νέες Τιμές, οι οποίες περιγράφονται στα 1<sup>ο</sup>- 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και η δαπάνη των οποίων καλύπτεται αποκλειστικά με απορρόφηση των απροβλέπτων.
3. Την διαφορά της τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) και την εγκύκλιο 414733/28-12-2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)».
4. Την δαπάνη της πρόσθετης καταβολής (πριμ) του άρθρου 154 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109Α'/2022), η οποία υπολογίζεται βάσει του ανεκτέλεστου υπολοίπου της σύμβασης την 6-6-2022 και της από 12-12-2023 Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου και:

- Δεν προέρχονται από τη διαφοροποίηση της μελέτης, των συμβατικών σχεδίων, της ποιότητας του έργου ή της μορφής αυτού.
- Η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των νέων εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Από τα απρόβλεπτα καλύπτονται και αυξήσεις της δαπάνης των ομάδων εργασιών.

Με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ-Τακτοποιητικό:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκύπτουν επί ελασσον δαπάνες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ-ΤΑΠΕ, το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας με αναθεώρηση και ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των **3.006.185,73 €** και παρουσιάζει **ΑΥΞΗΣΗ** έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου ενώ παρουσιάζει **ΜΕΙΩΣΗ** έναντι του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ. Η αύξηση οφείλεται στην διαφορά τιμής της Ασφάλτου σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234/φεκ 4767/12-9-2022 κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 152 ν. 4938/2022 (Α' 109) στην αύξηση των απολογιστικών εργασιών, τη δαπάνη της πρόσθετης καταβολής (πριμ) του άρθρου 154 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109Α'/2022), η οποία υπολογίζεται βάσει του ανεκτέλεστου υπολοίπου της σύμβασης την 6-6-2022 και της από 12-12-2023 Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

Με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών Των 1<sup>ου</sup>-3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., θα καλυφθεί εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων, το οποίο εξαντλείται.

**Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

-----

**Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1415/16-1-24 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού της 1<sup>ης</sup> Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας-Πλαίσιο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Μαϊχόσογλου Αικατερίνη	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πέππα Αγγελική</li> <li>2.Κανακάρη Ευαγγελία</li> <li>3. Τσούκας Παναγιώτης</li> <li>4. Δημητριάδης Σταμάτιος</li> <li>5. Ουσταμπασίδης Σταύρος</li> <li>6. Καλαφατέλης Ιωάννης</li> <li>7.Κριεμμάδης Στέφανος</li> <li>8. Φωτάκης Ιωάννης</li> </ol>

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Δημάρχου
- Γενικό Γραμματέα
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών